AMAVIO

Businessplan

Workforce Housing, Arrival Management und Integration als B2B-Infrastruktur

für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Arbeitgeber mit internationalem Fachkräftebedarf

LEITIDEE AMAVIO überführt Personalgewinnung in einen planbaren Arbeitsstart: durch Wohnraumbeschaffung, Projektsteuerung, Bezugsfertigkeit, Ankunft und organisatorische Stabilisierung.

AMAVIO Holding UG (haftungsbeschränkt)
Düsseldorf · Kernfassung 1.7 · AMAVIO Living · Preis- und Cash-Synchronisierung 28. Juli 2026
Gründer: Zaki Amawi
Verwendungszweck: Tragfähigkeitsprüfung, Finanzierung und Unternehmenssteuerung

Dokumentprofil und Leselogik

Dieser Businessplan bildet ein einheitliches, widerspruchsfreies Kernmodell. Er verbindet Geschäftsidee, Gründerprofil, Markt, Vertrieb, operative Umsetzung, Organisation, Preislogik, Finanzplanung, Risiken und Meilensteine. Der finanzielle Basiscase beruht ausschließlich auf dem kapitalarmen Projekt- und Servicemodell; ein eigener Objektbetrieb bleibt eine gesondert zu prüfende Wachstumsoption.

EVIDENZSTANDARD Externe Tatsachen werden über zentral nummerierte Quellen belegt. Preis-, Zeit-, Kapazitäts- und Umsatzwerte sind AMAVIO-Planannahmen und mit dem 36-Monats-Finanzmodell abzugleichen. Fördermittel, LOIs und spätere Objektumsätze werden nicht als sicher vorausgesetzt.

Kernpunkt	Planungsstand
Rechtsträger	AMAVIO Holding UG (haftungsbeschränkt)
Operativer Marktstart	Nordrhein-Westfalen; anschließend kunden- und partnergeführt weitere Regionen
Primäre Startkunden	Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und internationale Recruitingpartner
Erlöslogik	Blueprint-, Launch- und laufende Housing-&-Arrival-Office-Mandate
Startfinanzierung	25.000 EUR Gesamtstartmittel in Planung: 500 EUR Stammkapital + 24.500 EUR dokumentierte Zuführung/Darlehen
Basiscase Umsatz	93.500 EUR / 269.000 EUR / 442.000 EUR in den Geschäftsjahren 1–3
Wachstumsprinzip	Bezahltes Mandat und nachgewiesene Nachfrage vor Personal-, Software- oder Objektbindung

1. Geschäftsidee und Leistungsmodell

Executive Summary

Die AMAVIO Holding UG entwickelt Wohn- und Ankunftslösungen für Arbeitgeber, die internationale Fachkräfte, Auszubildende oder weitere Beschäftigte gewinnen, deren tatsächlicher Arbeitsstart jedoch an fehlendem Wohnraum und unkoordinierten Ankommensprozessen gefährdet ist. AMAVIO verbindet Immobilienprojektmanagement,

Bezugsfertigkeit, Einzugskoordination, alltagspraktische Orientierung, Integration und laufendes Reporting in einer verantworteten Leistungskette.

Der erste Markteintritt erfolgt bewusst nicht als großflächiger Vermieter. AMAVIO startet als kapitalarmer Projekt- und Implementierungspartner. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und weitere Arbeitgeber können AMAVIO beauftragen, ihren Wohnraumbedarf zu analysieren, geeignete Objekte und Partner zu identifizieren, Möblierung und Dienstleister zu koordinieren, Einzüge vorzubereiten sowie Beschäftigte in den ersten 100 Tagen organisatorisch zu begleiten. Verträge und Investitionen verbleiben im Projektmodell grundsätzlich beim Auftraggeber. AMAVIO verdient Projekt-, Setup- und laufende Managementhonorare.

Ein eigenes Anmiet- oder Betreibermodell bildet eine zweite Ausbaustufe. AMAVIO übernimmt dabei nur solche Wohnkapazitäten in die eigene Verantwortung, für die ein belastbarer Arbeitgeberbedarf, eine rechtlich zulässige Nutzung, eine tragfähige Objektkalkulation, ausreichende Liquidität und ein realistischer Exit nachgewiesen sind. Damit entsteht ein hybrides Geschäftsmodell: frühe, kapitalarme Dienstleistungsumsätze und später selektiv wiederkehrende Betreibererlöse.

POSITIONIERUNG AMAVIO ist kein klassischer Makler und kein Relocation-Dienstleister mit einzelnen Zusatzleistungen. Das Unternehmen positioniert sich als Workforce-Housing-, Arrival- und Integrationspartner – mit einem festen Ansprechpartner, klaren Projektphasen und messbaren Ergebnissen.

Der Kundennutzen liegt in einer schnelleren und planbareren Überführung von Personalgewinnung in tatsächliche Arbeitsaufnahme. Personalabteilungen, Recruiting, Pflegedirektion und Verwaltung werden von kleinteiliger Wohnungs-, Lieferanten- und Bewohnerkoordination entlastet. Neue Beschäftigte erhalten einen verständlichen, fairen und sozial anschlussfähigen Start. Immobilien- und Dienstleistungspartner arbeiten in einem dokumentierten Prozess mit eindeutigen Zuständigkeiten.

Das Geschäftsmodell reagiert auf einen strukturellen Bedarf. Das BBSR beziffert den Wohnungsneubaubedarf bis 2030 auf rund 320.000 Wohnungen jährlich. Destatis erwartet für 2049 – abhängig vom Szenario – eine Lücke von 280.000 bis 690.000 Pflegekräften. Diese Zahlen sind keine Umsatzprognose für AMAVIO; sie belegen jedoch, dass Personalgewinnung und Wohnraumversorgung gleichzeitig unter Druck stehen. [Q1; Q2]

Zaki Amawi bringt für diese Schnittstelle Erfahrung aus Immobilienakquisition, internationalem Healthcare-Recruiting, B2B-Vertrieb, operativer Projektsteuerung, Serviceorganisation und der praktischen Koordination von Wohnraum für internationale Beschäftigte mit. Seine persönliche Migrationserfahrung in der Familie verstärkt die Motivation, Ankommen nicht als Nebenaufgabe, sondern als professionelle Infrastruktur zu organisieren.

Ausgangslage: Die operative Lücke nach dem Recruiting

Internationale Rekrutierung endet für Arbeitgeber nicht mit dem Arbeitsvertrag. Zwischen Zusage und stabilem Arbeitsstart liegen Wohnungssuche, Nachweisdokumente, Miet- und Möblierungsfragen, Anreise, Anmeldung, Bank- und Versicherungsthemen, Orientierung am Standort sowie der Aufbau eines sozialen Netzes. Das offizielle Fachkräfteportal der Bundesregierung empfiehlt Arbeitgebern ausdrücklich, bei Wohnungssuche, Behördengängen, Sozialversicherung und Kinderbetreuung zu unterstützen oder spezialisierte Relocation-Partner einzubinden. [Q3]

01 Personalbedarf Ein Arbeitgeber gewinnt internationale Beschäftigte und definiert Starttermine, Einsatzorte sowie Qualifikationsanforderungen.

02 Wohn- und Ankunftsbedarf Die Beschäftigten benötigen rechtzeitig geeigneten Wohnraum, nachvollziehbare Unterlagen und klare Ansprechpartner.

03 Operative Fragmentierung HR, Führungskräfte, Vermieter, Handwerker, Lieferanten und Behörden arbeiten häufig ohne gemeinsame Projektsteuerung.

04 Risikomoment Verzögerungen oder fehlende Orientierung können den Arbeitsstart, die Zufriedenheit und die Bindung beeinträchtigen.

05 AMAVIO-Lösung Ein durchgängiger Prozess verbindet Bedarf, Objekt, Bezugsfertigkeit, Einzug, Stabilisierung und Managementreporting.

Fachkräfteengpass und Wohnraum als Standortfaktor

Die Bundesagentur für Arbeit bewertet Engpässe anhand mehrerer Indikatoren, darunter Vakanzzeit, Arbeitsuchenden-Stellen-Relation und Arbeitslosenquote. 2025 waren rund 1,8 Mio. Menschen sozialversicherungspflichtig in Pflegeberufen beschäftigt. Bei Pflegefachkräften lag die Arbeitslosenquote bei 1,1 Prozent; auf 100 gemeldete Fachkraftstellen kamen 57 Arbeitslose. Zugleich werden der BA nur schätzungsweise etwa die Hälfte aller offenen Stellen gemeldet. [Q5; Q17]

Rund 353.000 Pflegebeschäftigte hatten 2025 eine ausländische Staatsangehörigkeit; ihr Anteil stieg innerhalb von zehn Jahren von 7 auf 20 Prozent. Seit 2022 wurde das Beschäftigungswachstum in der Pflege ausschließlich von ausländischen Beschäftigten getragen. Gleichzeitig erreichen in den kommenden zehn Jahren rund 389.000 Pflegebeschäftigte das Rentenalter. Diese Entwicklung macht internationale Personalgewinnung zu einem dauerhaften Teil der Personalstrategie – und Wohn- sowie Integrationsinfrastruktur zu einer operativen Voraussetzung. [Q17]

Wohnraum als Recruiting- und Bindungsinstrument

Wohnraum ist keine isolierte Sozialleistung. Das BBSR erwartet bis 2030 einen hohen jährlichen Neubaubedarf, insbesondere in wachsenden Städten und ihrem Umland. Industrie- und Handelskammern behandeln Beschäftigtenwohnen zunehmend als Instrument der Fachkräftesicherung. Die IHK Stuttgart nennt direkte Arbeitgeberunterstützung, Partnerschaften mit Wohnungsunternehmen, Belegungsrechte und Unternehmenswohnungen als umsetzbare Modelle. [Q1; Q6]

Eine aktuelle Auswertung des IW-Personalpanels mit 826 Unternehmen zeigt: 21 Prozent unterstützen Beschäftigte bei der Wohnungssuche, 9 Prozent stellen selbst Wohnraum bereit. In den gesellschaftlichen Dienstleistungen liegen die Anteile bei 27 beziehungsweise 14 Prozent. Von den bereits wohnungsaktiven Unternehmen berichten 70 Prozent, dass die Fachkräftegewinnung erleichtert wird; 55 Prozent sehen Vorteile für die längerfristige Bindung. Diese Werte sind Unternehmenseinschätzungen und kein kausaler Wirkungsnachweis speziell für internationale Pflegekräfte. Sie zeigen jedoch, dass AMAVIO ein reales Arbeitgeberproblem adressiert, dessen Lösung bislang häufig an Organisation, Verwaltung und rechtlicher Unsicherheit scheitert. [Q18]

Das AMAVIO-Leistungsmodell

KERNVERSPRECHEN Ein Auftrag, ein verantworteter Projektplan und ein nachvollziehbarer Übergang von der Personalplanung bis zum stabilen Ankommen.

Zwei Erlös- und Risikostufen

Modell	Leistung und Erlös	Kapital- und Risikoprofil	Einsatz
Projekt- und Servicemodell	Konzept-, Projekt-, Setup- und Managementhonorare	Geringe eigene Kapitalbindung; Verträge und Investitionen grundsätzlich beim Kunden	Markteintritt und Hauptumsatzquelle in Phase 1
Selektives Betreiber-/Anmietmodell	Wohn-, Betreiber-, Management- und Serviceerlöse	Eigene Kaution, Einrichtung, Fixkosten und Leerstandsrisiko	Nur nach Nachfrage-, Rechts-, Finanz- und Exit-Gate

In den ersten zwölf Monaten sollen 100 Prozent der Umsätze aus Projekt- und Servicehonoraren entstehen. Das begrenzt die Liquiditätsbelastung, schafft Referenzen und liefert reale Daten für Standards, Preisbildung und spätere Digitalisierung. Eigene Wohnkapazitäten werden nicht als Wachstumssymbol, sondern als investitionspflichtige Einzelentscheidungen behandelt.

Leistungsumfang von Bedarf bis Stabilisierung

Phase	AMAVIO-Leistung	Dokumentiertes Ergebnis	Richtzeit
1 · Bedarf	Stakeholder, Standorte, Starttermine, Zielgruppen, Budget	Bedarfsmatrix, Zielbild, RACI, Ausgangs-KPIs	1–2 Wochen
2 · Konzept	Wohnformen, Suchradius, Übergang, Kostenkorridor	Wohnraumstrategie, Varianten- und Risikovergleich	2–3 Wochen
3 · Beschaffung	Marktansprache, Longlist, Besichtigungen, Partner	Shortlist, Objektsteckbriefe, Entscheidungsmatrix	3–10 Wochen
4 · Prüfung	Kaufmännische und nutzungsbezogene Vorprüfung	Budget, Risikoregister, externe Prüfaufträge	1–3 Wochen
5 · Realisierung	Verträge koordinieren, Handwerker, Möbel, Anschlüsse	Realisierungsplan, Inventar, Mängel- und Übergabeakte	3–10 Wochen
6 · Einzug	Zuordnung, Vorabinformation, Schlüssel, Orientierung	Belegungsplan, Protokolle, Welcome-Unterlagen	2–4 Wochen
7 · Stabilisierung	Sprechstunden, Mängel, Feedback, Reporting	30-/60-/90-Tage-Report und Maßnahmenplan	3–36 Monate

Ein Portfolio aus Bestandswohnungen kann – abhängig von Markt, Entscheidungen und Lieferzeiten – häufig innerhalb von acht bis sechzehn Wochen umgesetzt werden. Hotel-, Pensions- oder Gewerbeumnutzungen benötigen wegen Planung, Genehmigung, Brandschutz und Bau regelmäßig sechs bis achtzehn Monate oder länger. Externe Behörden- und Eigentümerzeiten werden im Projektplan transparent geführt, aber nicht garantiert.

Leistungsbeschreibung

Bedarf, Wohnraumstrategie und Business Case

AMAVIO übersetzt die Personalplanung des Auftraggebers in einen belastbaren Wohn- und Ankunftsbedarf. Analysiert werden Anzahl und Ankunftszeitpunkte, Einsatzorte, Schichtmodelle, vertretbare Pendelzeiten, Haushaltsformen, Mietdauer, Budget, Möblierung, Internet, Übergangslösungen und interne Ressourcen. Das Ergebnis ist kein allgemeines Konzeptpapier, sondern eine Entscheidungsvorlage mit Kapazitäten, Kostenkorridoren, Optionen, Risiken, Zuständigkeiten und Zeitplan.

Objekt- und Partnerbeschaffung

Je nach Auftrag untersucht AMAVIO einzelne Bestandswohnungen, Wohnungspakete, Serviced Apartments, Personalwohnheime, geeignete Pensionen oder Hotels, Kooperationen mit Wohnungsunternehmen sowie langfristig genehmigungsfähige Umnutzungen. Die kaufmännische Vorprüfung umfasst Lage, ÖPNV, Kapazität, Miete, Nebenkosten, Kaution, Einrichtung, Laufzeit, Kündigung, erkennbare Nutzungsfragen und Betriebskosten. Technische Gutachten, Brandschutz, Bau- und Rechtsprüfung werden von qualifizierten Fachpartnern erbracht.

Vertrags-, Handwerker- und Möblierungskoordination

AMAVIO organisiert Datenraum, Termine, Angebotsvergleich, Verhandlungsprotokolle, Freigaben, Lieferanten und Mängelverfolgung. Individuelle Vertragsgestaltung und abschließende Rechtsprüfung bleiben Rechtsanwälten vorbehalten. Soweit eine Tätigkeit als gewerbsmäßige Vermittlung oder Nachweis von Mietvertragsgelegenheiten einzuordnen ist, wird sie nur nach geklärter Erlaubnis nach § 34c GewO oder über entsprechend zugelassene Partner ausgeführt. [Q7; Q8]

Einzug, Behördenorientierung und Integration

Zum Einzugsmanagement gehören Bewohner- und Zimmerzuordnung, digitale Vorabinformationen, Übergabe, Hausordnung, Müll- und Gemeinschaftsregeln, Termin- und Dokumentenchecklisten sowie Orientierung zu ÖPNV, Einkauf, medizinischer Versorgung, Bank, Versicherung und lokalen Beratungsstellen. AMAVIO organisiert und verweist an qualifizierte Stellen; es erbringt keine Rechts-, Steuer-, Versicherungs- oder Einwanderungsberatung.

Freiwillige Integrationselemente umfassen Welcome-Sprechstunden, Standortorientierung, Buddy- und Mentorenanschlüsse beim Arbeitgeber, Sprach- und Freizeitpartner, Community-Termine sowie strukturierte Bewohnerbefragungen. Das Deutsche Kompetenzzentrum für internationale Fachkräfte in den Gesundheits- und Pflegeberufen empfiehlt, Integrations- und Einarbeitungsplanung nicht mit dem Einzug enden zu lassen, sondern mindestens bis sechs Monate nach Berufsanerkennung anzulegen. AMAVIO strukturiert deshalb eine 30-/60-/90-/180-Tage-Begleitung. Die Leistung fördert Selbstständigkeit und Zugehörigkeit; sie ist keine soziale Kontrolle. Arbeitsverhältnis und Wohnverhältnis werden organisatorisch und vertraglich soweit möglich getrennt. [Q20]

Immer enthalten und optional

Standard in jedem Mandat	Optionale Zusatzmodule
Kick-off, Bedarfserhebung und Projektauftrag	Erweiterte regionale oder bundesweite Objektsuche
Terminplan, Verantwortungsmatrix und Risikoregister	Technische/rechtliche Due Diligence durch Dritte
Definierte Status- und Entscheidungstermine	Umbau-, Handwerker- und Beschaffungssteuerung
Budget-, Änderungs- und Freigabemanagement	Mehrsprachige Vor-Ort- und Wochenendbegleitung
Dokumenten-, Übergabe- und Abnahmeakte	Laufendes Housing-, Community- und KPI-Management
Projektabschlussbericht	Kinderbetreuungs-, Betreiber- oder Zwischenmietmodul

Nicht im Honorar enthalten sind Mieten, Kautionen, Bau- und Möblierungskosten, Genehmigungsgebühren, Makler-, Rechts-, Steuer-, Dolmetscher- und Umzugskosten, Visa- und Anerkennungsverfahren, medizinische Leistungen sowie individuelle Behördengebühren. Fremdkosten werden vor Beauftragung freigegeben und transparent getrennt ausgewiesen.

Drei Leistungspakete und Vergütung

Die Pakete geben Kunden einen klaren Einstieg und schützen AMAVIO vor unklaren Leistungsversprechen. Preise werden nicht aus möglichen Mietwerten abgeleitet, sondern aus Projektumfang, erforderlicher Gründer- und Partnerzeit, Verantwortung, Reaktionszeiten und Risikopuffer.

Paket	Ergebnis	Umfang	Vergütung
1 · AMAVIO Blueprint	Entscheidungsreife Wohnraum- und Arrival-Strategie	4–6 Wochen; Bedarf, Varianten, Grobbudget, Risiken, Roadmap, Managementpräsentation	Pilot ab 12.500 EUR; Standard 21.000–22.500 EUR netto
2 · AMAVIO Launch	Bezugsfertige Wohnlösung für eine konkrete Rekrutierungswelle	8–16 Wochen bei Bestand; Suche, Koordination, Einrichtung, Einzug, 4 Wochen Stabilisierung	Pilot ab 28.000 EUR (< 300 Std.); Standard 33.750–65.000 EUR netto zzgl. Fremdkosten
3 · Housing & Arrival Office	Dauerhafte externe Housing- und Ankunftsfunktion	Setup, laufende Bedarfe, Einzüge, Sprechstunde, Eskalation, Community, KPI-Reporting	Reduziertes Setup ab 15.000 EUR; Standard 20.250–33.750 EUR + 4.500–12.000 EUR/Monat

Kalkulationslogik und persönlicher Zeiteinsatz

Die interne Startkalkulation verwendet einen Projekt-Tagessatz von rund 900 EUR netto. Er berücksichtigt, dass von etwa 220 Arbeitstagen pro Jahr nicht alle fakturierbar sind: Vertrieb, Angebotsarbeit, Administration, Weiterbildung, Krankheit, Urlaub, Netzwerkpflege und Unternehmensaufbau beanspruchen eigene Kapazität. Bei rund 130 bis 140 fakturierbaren Tagen muss der Tagessatz neben dem Unternehmerlohn auch Software, Mobilität, Versicherungen, Beratung, Vertrieb, Ausfallrisiko und Rücklagen tragen. Der Tagessatz ist eine AMAVIO-Planungsannahme, keine behauptete Marktstatistik.

Paket	Gründerzeit	Externe/variable Arbeit	Preislogik
Blueprint	Pilot bis ca. 100 Std.; Standard 120–190 Std.	Recherche, Daten, ggf. Fachinterviews	Festpreis nach Standorten und Varianten
Launch	Pilot unter 300 Std.; Standard 300–600 Std.	Technik, Recht, Handwerk, Lieferanten	Festpreis + transparente Fremdkosten; ggf. Meilensteine
Housing & Arrival Office	Reduziertes Setup bis ca. 130 Std.; Standard 180–300 Std.; danach laufend	Vor-Ort-, Sprach- und Spezialpartner	Setup + Grundgebühr + definierte variable Einzüge

ZAHLUNGS- UND ABNAHMEMODELL Blueprint: 40 % bei Auftrag, 40 % nach Analyse- und Optionsfreigabe, 20 % bei Übergabe. Launch: 30 % bei Auftrag, 30 % nach Objekt-/Umsetzungsentscheidung, 30 % bei Bezugsfertigkeit, 10 % nach Stabilisierung. Laufende Programme werden monatlich im Voraus abgerechnet. Zusatzleistungen benötigen einen schriftlichen Änderungsauftrag.

Wirtschaftlicher Nutzen für Arbeitgeber

Es gibt keine seriöse, universelle Abbruchquote und keinen einheitlichen Branchenwert für die Gesamtkosten internationaler Rekrutierung. Herkunftsland, Beruf, Anerkennungsweg, Sprache, Vermittlungsmodell, Reise, Arbeitgeberleistung und interne Prozesse unterscheiden sich erheblich. AMAVIO verwendet deshalb keine erfundene Pauschale, sondern erstellt pro Kunde einen nachvollziehbaren Ausgangs- und Wirkungscase.

Arbeitgeberbezogenes Kostenmodell

Kostenblock	Berechnung	Datenquelle beim Kunden
Interne Koordination	Stunden von HR, Recruiting, Führung, Verwaltung × Vollkostensatz	Zeiterhebung/Interviews
Verzögerter Arbeitsstart	Tage zwischen Soll- und Ist-Start × intern definierter Ausfallwert	Personal- und Dienstplandaten
Externe Rekrutierung	Vermittlung, Sprache, Anerkennung, Reise, Visa, Dokumente	Rechnungen und Verträge
Wohnen und Einrichtung	Suche, Übergangshotel, Kaution, Möbel, Transporte, Leerstand	Objekt- und Kreditorendaten
Früher Austritt/No-show	tatsächlich versunkene Kosten + Wiederbesetzungsaufwand	HR-Falldaten

AMAVIO verspricht keine kausale Einsparung, die allein durch Wohnraum entsteht. Die Wirkung wird über operative Kennzahlen beobachtet: Time-to-Housing, termingerechte Einzüge, Zeit bis Arbeitsstart, interne Koordinationsstunden, offene Eskalationen, Bewohnerzufriedenheit nach 30 und 90 Tagen sowie Beschäftigtenverbleib nach sechs und zwölf Monaten. Mitarbeiterbindung bleibt eine gemeinsame Ergebnisgröße, weil sie auch von Führung, Vergütung, Anerkennung, Sprache, Arbeitsbedingungen und Dienstplanung abhängt.

KPI	Definition	Steuerungsnutzen
Time-to-Housing	Tage von freigegebenem Bedarf bis verfügbarer Wohnlösung	Geschwindigkeit und Supply-Leistung
On-time Move-in	Anteil Einzüge am geplanten Termin	Planbarkeit des Arbeitsstarts
HR Coordination Hours	Interne Kundenstunden je Ankunft	Entlastung und Prozessreife
Issue Resolution Time	Zeit bis dokumentierte Lösung eines Housing-Falls	Servicequalität
30/90-Day Satisfaction	standardisierte Bewohnerbewertung	Früherkennung und Lernschleife
6/12-Month Retention	Beschäftigtenverbleib; gemeinsam mit Arbeitgeber bewertet	Langfristiger Outcome, keine AMAVIO-Garantie

Qualität, Sicherheit und Verantwortungsgrenzen

Projekt- und Kundensicherheit

- Schriftlicher Leistungsauftrag mit Annahmen, Ausschlüssen, Ansprechpartnern und Abnahmekriterien.
- Freigabematrix für Budgets, Vergaben, Nachträge und Bewohnerkommunikation.
- Mehrere Angebote ab vereinbarter Schwelle; Vier-Augen-Prinzip bei wesentlichen Vergaben.
- Objekt-, Foto-, Inventar-, Übergabe- und Mängeldokumentation.
- Wöchentlicher Status- und Risikobericht mit Entscheidungen, Verantwortlichen und Fristen.
- Berufshaftpflicht sowie objektspezifische Versicherungsprüfung.
- Beschwerde-, Eskalations- und Notfallweg; 24/7-Leistungen nur über qualifizierte Partner.

Datenschutz, Vertraulichkeit und Bewohnerfragebogen

Vor Projektbeginn wird festgelegt, ob AMAVIO als Auftragsverarbeiter, gemeinsam Verantwortlicher oder eigenständig Verantwortlicher handelt. Je nach Rolle werden Auftragsverarbeitungsvertrag, technische und organisatorische Maßnahmen, Berechtigungskonzept, Löschfristen und Vorfallprozess vereinbart. Alle Mitarbeitenden und Partner werden auf Vertraulichkeit verpflichtet. [Q9]

Gesundheitsdaten und andere besondere Kategorien werden grundsätzlich nicht erhoben. Angaben zu Barrierefreiheit oder Unterstützungsbedarf erfolgen freiwillig, zweckgebunden und getrennt. Bewohnerfragebögen beschränken sich auf für Wohnung und Einzug erforderliche Daten, etwa Kontakt, Sprache, Ankunft, Haushaltsform, Mietdauer, Budget, Pendelpräferenz, Möblierung und objektbezogene Kriterien. Religion, politische Einstellung, ethnische Herkunft oder private Lebensführung sind nicht Gegenstand der Datenerhebung.

Leistungsgrenzen

AMAVIO schuldet eine fachgerechte Projekt- und Serviceleistung, nicht den Eintritt externer Entscheidungen. Verfügbarkeit bestimmter Wohnungen, Visa, Anerkennung, behördliche Genehmigung, Auslastung oder Mitarbeiterbindung werden nicht garantiert. Rechts-, Steuer-, Versicherungs-, Bau-, Brandschutz- und Einwanderungsberatung werden an dafür qualifizierte Stellen vergeben. Diese klare Abgrenzung ist kein Leistungsdefizit, sondern Teil des Qualitätsmanagements.

2. Unternehmerprofil

Gründerprofil und Umsetzungsfähigkeit

Persönliches Profil und Founder–Market Fit

Zaki Amawi verbindet berufliche Erfahrung aus Immobilien, internationaler Personalgewinnung, Gesundheitswirtschaft, Vertrieb und operativer Projektsteuerung. Diese Kombination ist für AMAVIO unmittelbar relevant: Geeigneter Wohnraum muss identifiziert und wirtschaftlich geprüft, Arbeitgeberbedarfe müssen verstanden und in belastbare Projektaufträge übersetzt, internationale Bewohner müssen durch einen verlässlichen Ankommensprozess begleitet und alle Beteiligten über klare Abläufe miteinander verbunden werden.

Die Gründung beruht nicht auf einer ausschließlich theoretischen Marktannahme. Zaki Amawi hat die zentralen Herausforderungen aus mehreren Perspektiven kennengelernt: aus der Ansprache und Prüfung von Immobilien, aus dem B2B-Vertrieb an Kliniken und Pflegeeinrichtungen, aus der Koordination internationaler Kandidatinnen und Kandidaten sowie aus der praktischen Beschaffung und Organisation von Wohnraum. AMAVIO führt diese Erfahrungen in einem eigenständigen Leistungsmodell zusammen.

Fachlicher Werdegang

Die berufliche Grundlage bildet eine Ausbildung zum Hotelkaufmann. Sie vermittelte ein praxisnahes Verständnis für serviceorientierte Abläufe, kaufmännische Prozesse, Organisation, Qualitätsansprüche und den professionellen Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen.

Anschließend war Zaki Amawi mehrere Jahre in der Immobilien- und Versicherungswirtschaft tätig. Im Immobilienbereich gehörten insbesondere Objektansprache, Akquisition, Vorprüfung und Kommunikation mit Maklern, Eigentümern und weiteren Marktpartnern zu seinen Aufgaben. Dabei arbeitete er auch an Akquisitions- und Expansionsvorhaben für Mehrfamilienhäuser in Deutschland und Großbritannien mit. Aus dem Versicherungsumfeld bringt er zusätzlich ein Bewusstsein für Risikoprüfung, Dokumentation, Haftungsfragen und verbindliche Kundenkommunikation mit.

Ab November 2023 war Zaki Amawi am Aufbau des Deutschlandgeschäfts eines international tätigen Recruiting-Unternehmens beteiligt. Seine Verantwortung entwickelte sich von operativen Aufgaben über Kunden- und Partnermanagement im Klinikbereich bis zur Leitung des Property Managements. Zu seinen Tätigkeiten gehörten die Gewinnung und Betreuung von Arbeitgeberkunden, die Abstimmung von Personalbedarfen, die Organisation von Interviews und Recruiting-Veranstaltungen, die Arbeit mit Verträgen und Kennzahlen sowie die Koordination von Wohnraum für internationale Fachkräfte und Auszubildende.

Im Property Management beschäftigte er sich praktisch mit der Suche, Abstimmung und Bereitstellung von Wohnungen, der Kommunikation mit Vermietern und Arbeitgebern sowie der Vorbereitung von Einzügen. Diese Erfahrung zeigte, dass ein unterschriebener Arbeitsvertrag allein keinen erfolgreichen Start gewährleistet. Erst wenn Unterkunft, Zuständigkeiten, Dokumente, Kommunikation und Orientierung funktionieren, kann aus einer Rekrutierung ein stabiler Arbeits- und Integrationsprozess werden.

Organisatorische und operative Kompetenz

Die bisherigen Tätigkeiten waren regelmäßig durch viele parallele Beteiligte, enge Zeitpläne und voneinander abhängige Arbeitsschritte geprägt. Arbeitgeber, Kandidaten, Vermieter, interne Teams und externe Dienstleister benötigen unterschiedliche Informationen, verfolgen verschiedene Prioritäten und müssen dennoch zu einem verbindlichen Ergebnis geführt werden.

Der Gründer bringt insbesondere strukturierte Bedarfsklärung, Priorisierung, Termin- und Aufgabensteuerung, Stakeholder-Kommunikation, Angebots- und Vertragskoordination, KPI-orientiertes Reporting, Eskalationsmanagement und Qualitätskontrolle ein. Für AMAVIO werden diese Fähigkeiten in standardisierte Projektphasen übersetzt – von der Arbeitgeberanfrage über Objekt- und Wirtschaftlichkeitsprüfung bis zu Möblierung, Übergabe, Bewohnerkommunikation und Nachbetreuung.

Unternehmerische, digitale und persönliche Kompetenz

Kaufmännische und unternehmerische Kompetenz

Zaki Amawi verfügt über praktische Erfahrung im B2B-Vertrieb, in der Entwicklung von Kundenbeziehungen, in Vertragsprozessen sowie in der wirtschaftlichen Bewertung von Angeboten und Projekten. Er kennt lange Entscheidungswege auf Arbeitgeberseite und weiß, dass ein tragfähiges Leistungsangebot nicht nur fachlich überzeugen, sondern Budget, Verantwortlichkeiten, Zeitplan und messbaren Nutzen transparent machen muss.

Der Markteintritt folgt deshalb einem stufenweisen und risikobewussten Ansatz. Projektbezogene Leistungen ermöglichen frühe Umsätze und Referenzen bei begrenzter Kapitalbindung. Eigene oder langfristig angemietete Wohnkapazitäten werden erst aufgebaut, wenn Nachfrage, rechtliche Nutzbarkeit, Objektwirtschaftlichkeit und Finanzierung nachgewiesen sind. Wachstum bedeutet damit nicht möglichst schnellen Objektaufbau, sondern die kontrollierte Wiederholung tragfähiger Projekte.

Digitale Kompetenz und Prozessentwicklung

Die digitale Ausrichtung von AMAVIO basiert auf konkreten operativen Anforderungen. Zaki Amawi arbeitet mit digitalen Vertriebs-, Kommunikations- und Reportingprozessen und beschäftigt sich mit KI-gestützten sowie Low-Code-basierten Methoden zur Strukturierung von Informationen, Standardisierung wiederkehrender Aufgaben und Entwicklung digitaler Produktkonzepte.

Seine Rolle liegt nicht in der Behauptung, sämtliche Softwareentwicklung selbst abzudecken. Er definiert Nutzerprobleme, Prozessschritte, Rollen, Datenpunkte und Qualitätsanforderungen aus der Praxis und übersetzt sie in

umsetzbare digitale Anforderungen. Technische Entwicklung, Datenschutz und IT-Sicherheit werden durch spezialisierte Partner ergänzt. So entsteht die spätere digitale Plattform aus erprobten Abläufen statt unabhängig vom operativen Geschäft.

Persönliche Motivation

Die Motivation für AMAVIO ist wirtschaftlich und persönlich zugleich. Die Familie von Zaki Amawi hat Migration und das Ankommen in Deutschland über mehrere Generationen selbst erlebt. Sein Großvater kam als Gastarbeiter nach Deutschland; seine Eltern bauten sich später ebenfalls in Deutschland ein neues Leben auf. Aus dieser Familiengeschichte kennt der Gründer die Bedeutung von Orientierung, Verlässlichkeit, sozialem Anschluss und einem sicheren Zuhause.

Während seiner Arbeit mit internationalen Fachkräften wurde daraus ein konkreter unternehmerischer Auftrag. Er erlebte, dass Menschen mit beruflicher Qualifikation und Arbeitsvertrag dennoch vor grundlegenden Hürden stehen: fehlende Nachweise für den Wohnungsmarkt, unklare Zuständigkeiten, Sprachbarrieren, hoher organisatorischer Aufwand und fehlende lokale Kontakte. Gleichzeitig verlieren Arbeitgeber Zeit und Planungssicherheit, wenn Wohnraum und Ankommen nicht professionell organisiert sind.

> **PERSÖNLICHER ANTRIEB** AMAVIO soll Menschen keinen kurzfristigen Schlafplatz, sondern einen verlässlichen Start ermöglichen – und Arbeitgebern die Infrastruktur geben, aus internationaler Rekrutierung stabile Beschäftigung werden zu lassen.

Kompetenzabsicherung

Der Gründer konzentriert sich auf Strategie, Vertrieb, Arbeitgeber- und Immobilienpartnerschaften, Projektsteuerung, Prozessqualität und den Aufbau des operativen Modells. Steuerliche und buchhalterische Aufgaben werden mit Steuerberatung bearbeitet; miet-, gesellschafts- und datenschutzrechtliche Fragen mit qualifizierter Rechtsberatung; Nutzungsänderung, Brandschutz und bauliche Prüfung mit Architekten und Fachplanern; technische Entwicklung und IT-Sicherheit mit spezialisierten Dienstleistern. Diese Aufteilung nutzt die Stärken des Gründers, ohne fachfremde Verantwortung zu überschätzen.

Zusammenfassende Eignung

Zaki Amawi bringt die für die Startphase entscheidenden Kompetenzen zusammen: Zugang zu Arbeitgeber- und Immobilienmärkten, Erfahrung mit internationalen Zielgruppen, B2B-Vertrieb, operative Projektsteuerung, serviceorientierte Organisation und ein belastbares Verständnis für die praktischen Hürden des Ankommens. Seine persönliche Motivation ist eng mit dem Unternehmenszweck verbunden; der stufenweise Markteintritt begrenzt zugleich Kapital- und Umsetzungsrisiken. Damit besteht eine nachvollziehbare fachliche, organisatorische und unternehmerische Grundlage für den Aufbau von AMAVIO.

3. Zielkunden- und Bedarfsanalyse

Zielkundenlogik und Fokus

AMAVIO verkauft seine Leistung nicht primär an die einziehenden Beschäftigten, sondern an Arbeitgeber und Recruitingpartner, deren Personalgewinnung erst dann wirtschaftlich wirksam wird, wenn die angeworbene Person tatsächlich ankommt, ihre Arbeit aufnehmen kann und in der Region stabilisiert wird. Der relevante Bedarf entsteht deshalb nicht bei jeder offenen Stelle, sondern dort, wo mehrere Faktoren zusammentreffen: wiederkehrende Rekrutierung überregionaler oder internationaler Beschäftigter, ein angespannter lokaler Wohnungsmarkt, begrenzte interne Projektkapazität und ein verbindlicher Einstellungs- oder Ankunftszeitplan.

Für den Markteintritt wird der Fokus bewusst enger gewählt als der langfristige Unternehmenszweck. Primäre Startkunden sind Krankenhäuser, Klinikverbünde, stationäre Pflegeanbieter und größere ambulante Träger in Nordrhein-Westfalen, die regelmäßig internationale Pflegefachkräfte, Ärztinnen und Ärzte, Auszubildende oder weitere Engpassprofile einstellen. Recruitingunternehmen bilden ein zweites, partnerschaftliches Einstiegssegment, sofern Verantwortlichkeiten, Vergütung und Datenrollen eindeutig getrennt werden.

> **IDEAL CUSTOMER PROFILE** Ein geeigneter Startkunde plant innerhalb der nächsten zwölf Monate mindestens eine konkrete Ankunftsgruppe oder mehrere Einzelankünfte, verfügt nicht über ausreichend eigenen Personalwohnraum, benennt einen verantwortlichen Entscheider und ist bereit, Bedarf, Budget, Termine und interne Zuständigkeiten in einem strukturierten Projekt aufzunehmen.

Priorisierung der Kundensegmente

Segment	Typischer Bedarf	Eignung zum Start
Krankenhäuser und Klinikverbünde	Planbare Ankunftsgruppen, Anerkennungsphasen, Schichtnähe, möblierter Übergangswohnraum und koordinierte Integration	Sehr hoch: hoher Problemdruck, wiederkehrender Bedarf und klare Arbeitgeberverantwortung
Stationäre Pflegeanbieter und größere Träger	Verteilte Standorte, kleinere Gruppen, Wohnraum im Umfeld einzelner Einrichtungen und standardisierte Ankunftsprozesse	Hoch: großer Bedarf, jedoch häufig kleinere Budgets und heterogene Entscheidungswege
Internationale Recruitingpartner	Lokale Umsetzung nach Auswahl und Einreise: Wohnraum, Möblierung, Einzug, Behördenorientierung und Reporting	Hoch als Kanal: schneller Zugang zu Projekten, aber klare Abgrenzung zur Vermittlungsleistung erforderlich
Industrie, Logistik, Handwerk und weitere Engpassbranchen	Mitarbeiterwohnen für überregionale Einstellungen, Auszubildende, Projektteams oder Produktionsanläufe	Selektiv: attraktiver Expansionsmarkt nach Standardisierung der Kernprozesse

Segment	Typischer Bedarf	Eignung zum Start
Hochschulen, Kommunen und Ausbildungsverbünde	Wohnplätze, Standortprojekte und Partnerkoordination für Studierende oder Auszubildende	Später: strategisch passend, aber meist längere Vergabe- und Entscheidungsprozesse

Die Priorisierung folgt nicht allein der Größe einer Organisation. Entscheidend sind Ankunftsvolumen, zeitliche Dringlichkeit, Entscheidungsgeschwindigkeit, Wohnungsmarktlage, vorhandene Eigenkapazität und Zahlungsbereitschaft. Ein mittelgroßes Krankenhaus mit einer konkret geplanten Gruppe von 15 Pflegekräften kann deshalb für den Markteintritt geeigneter sein als ein großer Konzern ohne verbindliches Projekt.

Bedarfsauslöser und Zahlungsbereitschaft

Der Marktbedarf ist bereits heute sichtbar. Nach einer Studie des Deutschen Krankenhausinstituts hatten 96 % der befragten Krankenhäuser aktuell oder in den vorherigen fünf Jahren internationale Ärztinnen, Ärzte oder Pflegekräfte beschäftigt; 91 % berichteten dies speziell für internationale Pflegekräfte. Rund 90 % der Häuser mit entsprechender Erfahrung stellen Wohnraum bereit oder unterstützen bei Wohnungssuche und Behördengängen. 83 % erwarten, dass die Zahl internationaler Beschäftigter in den kommenden fünf Jahren steigen oder deutlich steigen wird. Wohnraum ist damit keine randständige Sozialleistung, sondern ein regelmäßig zu organisierender Bestandteil internationaler Personalgewinnung. [Q21]

Zahlungsbereitschaft entsteht insbesondere dann, wenn die interne Eigenorganisation an Grenzen stößt. Das DKI beschreibt Wohnungssuche, Besichtigungen aus dem Ausland, Wohnraumknappheit, Möblierung und die zeitlich befristete Bereitstellung von Unterkünften als erhebliche zusätzliche Herausforderung. Teilweise werden externe Dienstleister beauftragt. Für AMAVIO folgt daraus: Verkauft wird nicht lediglich eine Wohnungssuche, sondern die planbare Entlastung eines bereichsübergreifenden Arbeitgeberprozesses.

Typische Auslöser eines Mandats

01 Konkrete Rekrutierungswelle Ein Arbeitgeber erwartet eine definierte Gruppe oder mehrere Ankünfte mit verbindlichen Startdaten.

02 Fehlende Wohnkapazität Eigene Wohnheime, Bestandswohnungen oder kurzfristige Übergangslösungen reichen nicht aus.

03 Überlastete interne Zuständigkeiten HR, Recruiting, Pflegeleitung, Einkauf und Facility Management bearbeiten Einzelfragen ohne gemeinsame Projektsteuerung.

04 Qualitäts- oder Bindungsprobleme Zusagen werden uneinheitlich umgesetzt, Beschäftigte erhalten unterschiedliche Unterstützung oder Rückfragen eskalieren in die Personalabteilung.

05 Neuer Standort oder neuer Recruitingpartner Ein standardisierter Wohn- und Ankunftsprozess muss erstmals aufgebaut oder regional umgesetzt werden.

Konsequenzen der Nichtbeauftragung

Die Alternative zu AMAVIO ist in vielen Fällen nicht „keine Kosten“, sondern interne Bearbeitung. Mitarbeitende suchen Objekte, koordinieren Besichtigungen, holen Freigaben ein, stimmen Verträge ab, beschaffen Möbel, organisieren Übergaben und beantworten Alltagsfragen. Hinzu kommen mögliche Mehrkosten aus kurzfristigen Unterkünften, Verzögerungen und Doppelarbeit. Diese Belastung wird im späteren Angebot kundenspezifisch über tatsächlich beteiligte Rollen, Stunden, externe Ausgaben und Ankunftsvolumen erfasst; pauschale Einsparversprechen werden vermieden.

Buying Center und Entscheidungsprozess

Ein Mandat wird selten von einer einzigen Person entschieden. Die fachliche Initiative kann aus Recruiting oder Pflegedirektion kommen, während Einkauf, Finanzen, Immobilienmanagement, Datenschutz und Geschäftsführung weitere Anforderungen stellen. Der Vertrieb muss deshalb den Nutzen für jede Rolle übersetzen und früh klären, wer Budget, fachliche Freigabe und Vertragsabschluss verantwortet.

Rolle	Interesse und Prüffrage	AMAVIO-Nachweis
Geschäftsführung / Klinikleitung	Ist das Vorhaben strategisch notwendig, wirtschaftlich vertretbar und reputationssicher?	Business Case, Risikogrenzen, Meilensteine und Ergebnisreporting
HR / Recruiting	Starten die angeworbenen Personen planbar und sinkt die operative Einzelfallarbeit?	Ankunftsplan, Statusübersicht, Eskalationsweg und feste Ansprechperson
Pflegedirektion / Fachbereich	Sind Beschäftigte zum Einsatzbeginn orientiert und wird die Station entlastet?	Übergabeprozess, Erwartungsmanagement und definierte Schnittstelle zur fachlichen Einarbeitung
Einkauf / Finanzen	Sind Leistung, Preis, Zusatzkosten und Haftungsgrenzen eindeutig?	Leistungsbeschreibung, Paketlogik, Angebotskalkulation und Abnahme
Immobilien / Facility	Sind Objekt, Nutzung, Möblierung, Übergabe und Dienstleister sauber koordiniert?	Objektprüfung im Leistungsumfang, Aufgabenmatrix und Dokumentation
Datenschutz / Recht	Welche Daten werden verarbeitet und wer trägt welche Verantwortung?	Datenminimierung, Rollenklärung, Vertraulichkeit und geprüfte Vertragsmuster

Typischer Beschaffungsweg

01 Qualifizierung Ankunftsvolumen, Standorte, Zieltermine, vorhandener Wohnraum, interne Ressourcen und Budgetweg werden in einem Erstgespräch geprüft.

02 Bedarfsworkshop AMAVIO erstellt eine belastbare Ausgangslage, Varianten, Verantwortlichkeiten und eine erste Zeit- und Kostenlogik.

03 Angebot und Freigabe Leistungsumfang, Ausschlüsse, Meilensteine, Vergütung, Fremdkosten und Entscheidungsrechte werden verbindlich beschrieben.

04 Pilotmandat Ein klar abgegrenzter Standort oder eine Ankunftsgruppe dient als erster Leistungsnachweis.

05 Rollout oder Managementvertrag Nach Abnahme des Piloten werden weitere Standorte, Gruppen oder laufende Leistungen standardisiert beauftragt.

Go-/No-Go-Kriterien

Go	Klärungsbedarf	No-Go
Verbindliche Ankünfte, benannter Entscheider, realistischer Termin, geklärter Budgetpfad	Unklares Volumen, fehlende Daten, mehrere Standorte ohne Priorisierung oder noch offene interne Freigabe	Kein Auftraggeber, keine zulässige Nutzung, unrealistische Garantien oder nicht finanzierbare Fremdkosten
Zugang zu HR, Einkauf und operativen Ansprechpartnern	Unklare Rollen zwischen Arbeitgeber, Recruiter, Vermieter und AMAVIO	AMAVIO soll Rechts-, Visa-, Anerkennungs- oder Pflegeleistungen ohne befugte Partner übernehmen

4. Markt- und Wettbewerbsanalyse

Marktstruktur und Nachfragebelege

AMAVIO bewegt sich an der Schnittstelle mehrerer Märkte: Gesundheits- und Pflegepersonal, internationale Fachkräftegewinnung, Mitarbeiterwohnen, möbliertes Übergangswohnen, Relocation und integrationsorientiertes Onboarding. Für diese kombinierte Leistung existiert keine amtliche Umsatzkategorie. Eine seriöse Marktanalyse muss daher die zugrunde liegenden Nachfragetreiber, die Zahl potenzieller Arbeitgeber und den realistisch bearbeitbaren Startmarkt getrennt betrachten.

Marktsignal	Aktueller Beleg	Bedeutung für AMAVIO
Struktureller Pflegebedarf	Destatis erwartet bis 2049 eine rechnerische Lücke von mindestens 280.000 bis 690.000 Pflegekräften. [Q2]	Internationale und überregionale Personalgewinnung bleibt langfristig relevant.
Akuter Engpass	Die Arbeitslosenquote von Pflegefachkräften lag 2025 bei nur 1,1 %; rund 31.000 Pflege-Stellenangebote waren im Jahresdurchschnitt gemeldet. [Q22]	Arbeitgeber konkurrieren nicht nur über Vergütung, sondern über einen funktionierenden Arbeits- und Lebensstart.
Wachsende Internationalität	Der Anteil ausländischer Beschäftigter in Pflegeberufen stieg von 10 % im Jahr 2018 auf 18 % im Jahr 2024. [Q23]	Wohnraum, Behördenorientierung und soziale Integration werden zu wiederkehrenden Arbeitgeberaufgaben.
Angespannter Wohnungsmarkt	Das BBSR beziffert den bundesweiten Neubaubedarf 2023 bis 2030 auf knapp 320.000 Wohnungen jährlich; 70 % entfallen auf Geschosswohnungen. [Q1]	Gerade kleine, bezahlbare und arbeitsplatznahe Einheiten stehen in Konkurrenz zu breiter Haushaltsnachfrage.
Großer NRW-Kernmarkt	NRW zählte 2024 insgesamt 316 Krankenhäuser; dort arbeiteten 130.667 Personen im Pflegedienst. [Q24][Q25]	Eine hohe Dichte potenzieller Kunden ist aus Düsseldorf ohne bundesweiten Fixkostenaufbau erreichbar.

Auch die Wohnungsmarktdaten sprechen für einen regional differenzierten Ansatz. Der NRW.BANK-Wohnungsmarktbericht zeigt ein besonders hohes Preisniveau an der Rheinschiene und in Münster, zugleich aber heterogene Teilmärkte im Ruhrgebiet. AMAVIO darf deshalb keine landesweit einheitliche Objektstrategie verwenden. Standort, Arbeitsweg, Schichttauglichkeit, Mietniveau, Möblierungsaufwand und Alternativangebot werden je Projekt geprüft. [Q26]

TAM, SAM und realistischer SOM

Die Marktgrößen werden als Kundenuniversum und nicht als scheinpräziser Branchenumsatz ausgewiesen. Ein Standort ist zudem nicht automatisch ein Kunde: Klinik- und Pflegegruppen können zentral einkaufen, während einzelne Häuser operative Budgets besitzen. Die folgenden Ebenen dienen daher der Vertriebsplanung und werden im CRM laufend bereinigt.

Ebene	Abgrenzung	Planungsgröße
TAM – langfristiges Kundenuniversum	Deutsche Krankenhäuser sowie größere stationäre und ambulante Pflegeanbieter; später weitere Arbeitgeber mit wiederkehrendem Workforce-Housing-Bedarf	Allein 1.841 Krankenhäuser im Jahr 2024; Pflege- und weitere Arbeitgeber erweitern das Universum deutlich. [Q27]
SAM – operativ erreichbarer Startmarkt	Krankenhäuser, Klinikgruppen, stationäre Pflegeanbieter und größere Träger in NRW mit konkreter internationaler oder überregionaler Rekrutierung	316 Krankenhäuser sowie 3.252 Pflegeheime und 3.205 ambulante Dienste als Standortbasis; Gruppenstrukturen und Eignung sind zu bereinigen. [Q24][Q28]
SOM – Ziel der ersten 24 Monate	Qualifizierte Mandate im erreichbaren Netzwerk und in priorisierten NRW-Korridoren	AMAVIO-Zielannahme: 8–12 bezahlte Projektmandate, daraus 2–4 wiederkehrende Management- oder Rolloutbeziehungen

EINORDNUNG Der SOM ist kein behaupteter Marktanteil, sondern eine kapazitätsgerechte Vertriebs- und Umsetzungsannahme für ein gründergeführtes Unternehmen. Die Finanzplanung darf nur Mandate berücksichtigen, die mit realistischen Akquisezeiten, Projektstunden und Startterminen ausführbar sind.

Regionale Markteintrittslogik

Priorität	Korridor	Begründung
A	Düsseldorf · Köln · Bonn und jeweiliges Umland	Hohe Arbeitgeberdichte und internationales Recruiting treffen auf besonders angespannte und teure Wohnungsmärkte.
A	Ruhrgebiet: Essen · Duisburg · Bochum · Dortmund	Großer Gesundheits- und Pflegemarkt, kurze Distanzen und heterogene Wohnungsteilmärkte ermöglichen unterschiedliche Objektstrategien.
B	Niederrhein · Bergisches Land · südliches Rheinland	Gute Erreichbarkeit und potenziell geringere Objektkosten; Bedarf muss je Arbeitgeber und ÖPNV-Anbindung geprüft werden.
C	Übriges NRW und bundesweite Mandate	Bearbeitung zunächst nur bei Ankerkunden, Partnernetzwerk oder ausreichend großem Projektvolumen.

Die Standortwahl erfolgt nicht nach Stadtimage, sondern nach einem standardisierten Score: bestätigte Ankünfte, Arbeitgeberdichte, Miet- und Verfügbarkeitslage, maximaler Arbeitsweg im Schichtbetrieb, ÖPNV, Genehmigungs- und Nutzungsrisiken, Möblierungslogistik und vorhandene lokale Partner. Dieses Vorgehen schützt AMAVIO vor einer zu frühen, flächigen Expansion.

Wettbewerb und Ersatzlösungen

Der Wettbewerb besteht weniger aus einem einzelnen identischen Anbieter als aus spezialisierten Teilangeboten und internen Ersatzlösungen. Für den Kunden konkurriert AMAVIO daher gleichzeitig gegen Eigenorganisation, Relocation-Agenturen, möblierte Wohnplattformen, Makler, Corporate-Housing-Anbieter, Beratungen zum Mitarbeiterwohnen und eigene Personalwohnheime.

Alternative	Stärke	Verbleibende Lücke
Interne Eigenorganisation	Direkte Kontrolle, vorhandenes Arbeitgeberwissen und keine externe Projektvergütung	Hoher Koordinationsaufwand, verteilte Verantwortung, geringe Skalierbarkeit und schwer messbare interne Kosten
Relocation-Agenturen	Visa-, Behörden-, Wohnungssuch- und Einlebensservices; teils bundesweite Erfahrung	Nicht immer Objektentwicklung, Möblierungssteuerung, Gruppenwohnen und arbeitgeberbezogenes Housing-Management aus einer Hand
Möblierte Wohnplattformen / Corporate Housing	Schnelle Verfügbarkeit, Online-Buchung und flexible Laufzeiten	Häufig Transaktions- oder Unterkunftsfokus ohne Gesamtprojekt, Integration und langfristige Arbeitgebersteuerung
Makler und lokale Vermittler	Lokale Marktkenntnis und Zugang zu einzelnen Objekten	Keine durchgängige Verantwortung für Bedarf, Möblierung, Einzug, Ankunftsgruppe, Reporting und Stabilisierung
Beratungen Mitarbeiterwohnen	Strategie-, Flächen- und Konzeptkompetenz für Arbeitgeber, Kommunen und Wohnungswirtschaft	Teilweise stärker konzeptionell als operativ; lokale Umsetzung und Arrival Management bleiben gesonderte Arbeitspakete
Eigene Wohnheime / Bestände	Hohe Kontrolle und langfristige Verfügbarkeit	Kapitalbindung, Instandhaltung, Belegungsrisiko und häufig fehlende Kapazität für zusätzliche Rekrutierungswellen

Relevante Benchmarks

Als Wettbewerbsbenchmarks dienen unter anderem bundesweite Relocation-Anbieter, die Immigration, Anmeldung und Wohnungssuche kombinieren, Anbieter möblierter Unterkünfte für Klinikpersonal sowie Beratungen für strategisches Mitarbeiterwohnen. Anders Consulting beschreibt einen deutschlandweiten Full-Service-Relocation-Prozess einschließlich Wohnungssuche und persönlicher Unterstützung. Urbanbnb adressiert explizit Klinikpersonal mit möblierten Zimmern und Wohnungen ab einem Monat. RegioKontext berät Arbeitgeber, Wohnungsunternehmen und Kommunen zu Mitarbeiterwohnen. Diese Angebote bestätigen den Markt, zeigen aber zugleich, dass AMAVIO seine Differenzierung nicht mit einem einzelnen Feature begründen darf. [Q29][Q30][Q31]

AMAVIO differenziert sich durch die Verbindung von arbeitgeberbezogener Bedarfsplanung, lokaler Objekt- und Partnerbeschaffung, Bezugsfertigkeit, gruppenfähiger Einzugssteuerung, integrationsorientierter Begleitung und messbarem Projektstatus. Der Vorteil entsteht erst aus der verantworteten Prozesskette und der Spezialisierung auf die operative Lücke zwischen Recruitingzusage und stabilem Alltag.

Positionierung und verteidigbare Vorteile

Vorteil	Kundennutzen	Wie er aufgebaut wird
Healthcare- und Immobilienkompetenz	Übersetzung zwischen HR, Pflegebetrieb, Vermietern und Dienstleistern	Referenzprojekte, Standards, Partnernetzwerk und dokumentierte Projekterfahrung
Ein verantworteter Prozess	Weniger Schnittstellen und ein klarer Status von Bedarf bis Stabilisierung	Projektplan, RACI, Checklisten, Abnahmen, Eskalationslogik und Reporting
Kapitalarmer Einstieg	Kunde kann Leistungen projektbezogen einkaufen, ohne dass AMAVIO vorschnell Bestandsrisiken aufbaut	Projektmandate zuerst; Eigenbetrieb nur bei gesicherter Nachfrage und Liquidität
Lokales Angebotsnetzwerk	Schnellere Beschaffung und verlässlichere Umsetzung je Zielregion	Vermieter-, Makler-, Handwerker-, Möblierungs- und Community-Partner mit Qualitätskriterien
Daten- und Lernsystem	Wiederholbare Abläufe und zunehmend belastbare Zeit-, Kosten- und Qualitätswerte	CRM, Objektpipeline, SLA-/KPI-Daten, Feedback und strukturierte Projektnachkalkulation

Markteintrittsbarrieren und Reaktion

Barriere	Risiko	AMAVIO-Reaktion
Vertrauen und Referenzen	Arbeitgeber vergeben sensible Ankunftsprozesse nicht allein auf Basis eines Konzepts.	Eng abgegrenzter Pilot, klarer Leistungsnachweis, Referenzen und transparente Verantwortungsgrenzen
Objektzugang	Wohnraum kann kurzfristig fehlen oder wirtschaftlich ungeeignet sein.	Mehrkanalige Pipeline, Alternativobjekte, keine Verfügbarkeitsgarantie ohne gesicherten Bestand
Recht und Nutzung	Untervermietung, Zweckentfremdung, Nutzungsänderung oder Datenschutz können Projekte begrenzen.	Frühe Prüfpunkte und Zusammenarbeit mit befugten Rechts-, Steuer- und Fachplanungsberatern
Kapital und Belegung	Eigene Anmietungen erzeugen Fixkosten und Leerstandsrisiken.	Projektgeschäft priorisieren; Betreiberentscheidungen nur nach Nachfrage-, Liquiditäts- und Exit-Prüfung
Nachahmbarkeit einzelner Services	Wohnungssuche oder Welcome-Leistungen lassen sich kopieren.	Vorsprung über Netzwerk, Prozessdaten, Ausführungserfahrung, Kundenintegration und wiederkehrende Verträge

Strategische Schlussfolgerung

Der attraktivste Markteintritt liegt nicht im Aufbau eines großen Wohnungsbestands, sondern in einem eng fokussierten B2B-Projektgeschäft für konkrete Ankunftsbedarfe. Die ersten Referenzen müssen beweisen, dass AMAVIO Zeitpläne beherrscht, geeignete Wohnlösungen strukturiert beschafft, Einzüge zuverlässig koordiniert und die interne Arbeit des Kunden transparent reduziert. Erst danach werden wiederkehrende Managementverträge und selektive Betreibererlöse ausgebaut.

MARKTENTSCHEIDUNG AMAVIO startet in NRW mit Krankenhäusern, Pflegeanbietern und Recruitingpartnern, qualifiziert nur konkrete Bedarfe und nutzt Pilotmandate als Eintritt. Der Wettbewerbsvorteil liegt nicht im bloßen Zugang zu Wohnungen, sondern in einer wiederholbaren, verantworteten Umsetzung zwischen Personalgewinnung, Wohnraum und Ankommen.

5. Vertriebs- und Marketingstrategie

Markteintritt: Vertrauen vor Reichweite

AMAVIO vertreibt eine erklärungsbedürftige B2B-Leistung mit hoher operativer Verantwortung. Ein Klinik- oder Pflegearbeitgeber kauft nicht spontan „Marketing“, sondern überträgt sensible Teile eines Ankunfts-, Wohn- und Integrationsprozesses. Der Markteintritt folgt deshalb keinem reichweitengetriebenen Massenansatz. Vorrang haben wenige, sorgfältig ausgewählte Zielkunden, direkter Zugang zu Entscheidern, ein belastbarer Bedarfsworkshop und ein klar abgegrenztes Pilotmandat.

Die Ausgangslage unterstützt diese Strategie: Das Deutsche Krankenhausinstitut dokumentiert, dass Wohnraumbereitstellung, Wohnungssuche, Behördengänge und Integration in vielen Krankenhäusern bereits etablierte Aufgaben sind. Das offizielle Fachkräfteportal der Bundesregierung behandelt Wohnungssuche, Alltagsorientierung und die ersten 100 Tage ebenfalls als wesentliche Bestandteile eines erfolgreichen Ankommens. AMAVIO muss daher keinen abstrakten Bedarf erzeugen, sondern eine vorhandene, häufig fragmentierte Aufgabe professionalisieren. [Q21] [Q33]

VERTRIEBSVERSPRECHEN AMAVIO schafft einen verantworteten Prozess zwischen bestätigter Personalankunft und stabilem Alltag: mit transparentem Projektstatus, einer umsetzbaren Wohnraumstrategie, koordinierten Partnern und einem festen Ansprechpartner für den Arbeitgeber.

Kommerzielle Zielsetzung der ersten 24 Monate

Zeitraum	Vertriebsziel	Nachweis
0–6 Monate	Netzwerk reaktivieren, 40–60 Zielaccounts qualifizieren und erste bezahlte Blueprints oder klar begrenzte Launch-Piloten gewinnen	CRM, Gesprächsnotizen, Bedarfsdaten, Angebote und mindestens ein Referenzprojekt
7–12 Monate	Wiederholbare Ansprache etablieren, 3–5 bezahlte Mandate kumuliert und erste Anschlussbeauftragung erreichen	Konversionsdaten, Projekt-KPIs, Testimonial bzw. freigegebene Fallstudie
13–24 Monate	8–12 Projektmandate kumuliert und 2–4 wiederkehrende Management- oder Rolloutbeziehungen aufbauen	Rahmenvertrag, Folgeauftrag, planbare Pipeline und belastbare Nachkalkulation

Die Ziele sind bewusst kapazitätsorientiert. Ein hohes Kontaktvolumen ohne ausführbare Mandate würde weder die Tragfähigkeit noch die Reputation verbessern. In der frühen Phase ist ein gut dokumentiertes Pilotprojekt mit messbarer Entlastung wertvoller als viele unverbindliche Interessensbekundungen.

Account-Auswahl und Vertriebspriorität

Der Vertrieb beginnt mit einem namentlichen Account-Plan für NRW. Potenzielle Kunden werden nicht allein nach Mitarbeiterzahl ausgewählt, sondern anhand eines Scores priorisiert. So konzentriert der Gründer seine begrenzte Akquisezeit auf Organisationen, bei denen Problemdruck, Projektwahrscheinlichkeit und Zugang gleichzeitig hoch sind.

Kriterium	Gewicht	Prüfzeichen
Bestätigte Ankünfte in den nächsten 12 Monaten	25 %	Zahl, Profile, Standort und geplanter Arbeitsbeginn sind konkret

Kriterium	Gewicht	Prüfzeichen
Wohnraum- und Integrationslücke	20 %	Kein ausreichender Bestand, hohe Übergangskosten oder überlastete Eigenorganisation
Zugang zum Buying Center	15 %	Kontakt zu HR/Recruiting plus Entscheider, Einkauf oder operativer Leitung
Budget- und Beschaffungsfähigkeit	15 %	Budgetpfad, Freigabestufe und Vertragspartei sind grundsätzlich klärbar
Standort- und Objektmachbarkeit	15 %	Suchradius, Schichtweg und verfügbare Wohnalternativen erscheinen realistisch
Referenz- und Rolloutpotenzial	10 %	Weitere Gruppen, Standorte oder öffentlich nutzbare Referenz sind möglich

Accounts ab 70 von 100 Punkten erhalten aktive Vertriebspriorität A. Bei 50 bis 69 Punkten wird zunächst qualifiziert oder über Partner bearbeitet. Unter 50 Punkten erfolgt keine intensive Angebotsarbeit. Ein hohes Ankunftsvolumen kann fehlende Zuständigkeiten, ein ungeklärtes Budget oder einen unrealistischen Zeitplan nicht kompensieren.

Vertriebswege

Kanal	Funktion	Einsatz im Start
Bestehendes Healthcare-Netzwerk	Warmer Zugang zu Klinikleitungen, HR, Recruiting und Trägern	Primär: persönliche Einführung, Bedarfsgespräch, Standortbesuch
Founder-led Direktvertrieb	Gezielte Ansprache priorisierter Accounts mit konkreter Hypothese	Primär: E-Mail, Telefon, LinkedIn und persönliche Termine
Recruiting- und Relocationpartner	Zugang zu bestätigten Ankunftsgruppen und regionalen Umsetzungslücken	Selektiv: klare Kundenzuordnung, Vergütung und Datenrollen
Immobilien- und Umsetzungspartner	Objektzugang, lokale Leistungsfähigkeit und gemeinsame Projektchancen	Parallel: Vermieter, Makler, Wohnungsunternehmen, Möbel, Handwerk
Fachbeiträge und Veranstaltungen	Vertrauensaufbau durch praktische, belegte Inhalte	Unterstützend: Fallstudien, Checklisten, Webinare, Klinik- und Pflegenetzwerke
Vergaben und Ausschreibungen	Zugang zu größeren oder öffentlichen Auftraggebern	Selektiv: nur bei passender Eignung, Referenzlage und vertretbarem Aufwand

Botschaft und vertriebsfähige Nachweise

Die Kommunikation wird je Entscheider zugeschnitten, ohne unterschiedliche Leistungsversprechen zu erzeugen. Geschäftsführung und Finanzen benötigen Risiko-, Kosten- und Entscheidungstransparenz. HR und Recruiting benötigen verlässliche Starttermine, Status und weniger Einzelfallkoordination. Pflegedirektion und Fachbereiche benötigen klare Übergaben, damit die fachliche Einarbeitung nicht durch ungelöste Wohn- oder Alltagsfragen überlagert wird. Immobilien- und Facility-Verantwortliche benötigen nachvollziehbare Objekt-, Möblierungs- und Abnahmeprozesse.

Vertriebsbaustein	Inhalt	Einsatz
Management-One-Pager	Problem, Prozess, drei Leistungspakete, Ergebnisse und klare Leistungsgrenzen	Erstkontakt und interne Weiterleitung
Bedarfs-Check	Ankünfte, Standorte, Zeit, Bestand, interne Rollen, Kostenblöcke und Risiken	30–45-minütiges Qualifizierungsgespräch
Pilotangebot	Leistungsumfang, Meilensteine, Fremdkosten, Mitwirkung, Annahmen und Abnahme	Verbindliche Entscheidung
Business-Case-Arbeitsblatt	Interne Stunden, Übergangswohnen, Verzögerungen und tatsächliche Fallkosten	Kundenspezifische Wirtschaftlichkeitsprüfung
Leistungs- und Sicherheitsakte	RACI, Datenschutzrollen, Eskalation, Versicherungen und Fachpartner	Einkauf, Recht und Datenschutz
Fallstudie / Referenz	Ausgangslage, Umsetzung, KPI-Vorher/Nachher und Kundenfreigabe	Vertrauensaufbau und Rollout

AMAVIO verzichtet auf pauschale Aussagen wie „garantierte Mitarbeiterbindung“, „garantierter Wohnraum“ oder universelle Kosteneinsparungen. Vertriebsfähig sind nur Ergebnisse, die innerhalb des Mandats beeinflussbar und prüfbar sind: freigegebene Suchstrategie, dokumentierte Objektpipeline, termingerechte Bezugsfertigkeit, vollständige Übergaben, Reaktionszeiten, Statusberichte und Bewohnerfeedback.

Vertriebstrichter und Pilotabschluss

Stufe	Pflichtkriterium	Nächster Schritt
1 · Zielaccount	ICP- und Score-Kriterien grundsätzlich erfüllt	Personen im Buying Center recherchieren und Ansprachehypothese formulieren
2 · Erstkontakt	Relevante Rolle reagiert oder Einführung ist bestätigt	Qualifizierungstermin vereinbaren
3 · Qualifiziert	Ankunft, Standort, Problem, Entscheider und Zeitfenster sind konkret	Bedarfsworkshop anbieten
4 · Opportunity	Budgetpfad und Beschaffungsweg sind bekannt; Projekt ist grundsätzlich machbar	Leistungsumfang und Pilot kalkulieren
5 · Angebot	Entscheidungstermin, Vertragspartei und offene Punkte sind dokumentiert	Freigabe, Verhandlung oder begründeter Verlust

Stufe	Pflichtkriterium	Nächster Schritt
6 · Gewonnen	Unterzeichneter Auftrag, Ansprechpartner und Kick-off-Termin	Saubere Übergabe an Projektsteuerung
7 · Ausbau	Pilot abgenommen und Nutzen dokumentiert	Folgegruppe, Standort oder Housing & Arrival Office

Planannahmen für die Vertriebssteuerung

Für die Liquiditäts- und Kapazitätsplanung wird zunächst mit einem Vertriebszyklus von etwa drei bis neun Monaten vom qualifizierten Erstgespräch bis zum Auftrag gerechnet. Warme Kontakte und dringliche Einzelprojekte können schneller entscheiden; größere Träger, Klinikgruppen und formalisierte Beschaffungen können deutlich länger dauern. Deshalb wird kein erwarteter Umsatz allein aufgrund eines guten Gesprächs eingeplant.

KPI	Startziel	Steuerungsfrage
Neue qualifizierte Erstgespräche	4–6 pro Monat	Entsteht ausreichend neue, passende Nachfrage?
Opportunity-Quote	mind. 30 % der qualifizierten Gespräche	Wird ein konkreter Bedarf mit Entscheidungsweg sichtbar?
Angebotsquote	mind. 50 % der Opportunities	Sind Bedarf, Machbarkeit und Budget ausreichend geklärt?
Abschlussquote	20–30 % der Angebote	Sind Angebot, Vertrauen und Pilotumfang überzeugend?
Pipeline Coverage	mind. 3 × nächstes 6-Monats-Umsatzziel	Ist trotz langer Zyklen genug gewichtete Pipeline vorhanden?
Akquisekosten	Gründerzeit + externe Vertriebs-/Reisekosten je gewonnenem Auftrag	Trägt der Deckungsbeitrag den Vertriebsaufwand?

Diese Werte sind keine Branchenbenchmarks, sondern konservative AMAVIO-Steuerungsgrößen. Nach zehn qualifizierten Opportunities oder spätestens nach sechs Monaten werden sie mit realen CRM-Daten überprüft. Entscheidend ist nicht die isolierte Abschlussquote, sondern die Kombination aus Auftragswert, Akquisezeit, Umsetzungsstunden, Zahlungsplan und Folgepotenzial.

Pilot als risikoarmer Einstieg

01 Enger Scope Ein Standort, eine definierte Ankunftsgruppe oder eine klar abgegrenzte Wohnraumstrategie.

02 Kurze Entscheidungsstrecke Benannter Sponsor, operativer Ansprechpartner, Budgetverantwortung und wöchentlicher Steuerungstermin.

03 Messbare Abnahme Vereinbarte Dokumente, Meilensteine, Objektentscheidungen, Bezugsfertigkeit oder Stabilisierungsergebnisse.

04 Begrenztes Risiko Keine Verfügbarkeits-, Genehmigungs- oder Bindungsgarantie; Fremdkosten und Kundenentscheidungen bleiben transparent.

05 Definierter Ausbau Bereits im Angebot wird festgelegt, nach welchen Ergebnissen ein weiterer Standort oder ein laufender Vertrag geprüft wird.

90-Tage-Vertriebsrhythmus

Phase	Kernaktivitäten	Entscheidungsziel
Tag 1–30 · Grundlage	40–60 Zielaccounts strukturieren, warme Zugänge aktivieren, One-Pager und Bedarfs-Check finalisieren, erste 8–12 Gespräche führen	Mindestens fünf belastbar qualifizierte Bedarfe oder klare Lernhypothesen
Tag 31–60 · Validierung	Vertiefungstermine und Bedarfsworkshops, Partnerabdeckung in A-Korridoren, Pilotumfang und Business Case mit Kunden entwickeln	Zwei bis vier konkrete Opportunities mit Entscheider, Zeitplan und Budgetpfad
Tag 61–90 · Konversion	Angebote verhandeln, Einwände und Beschaffungsfragen schließen, Kick-off vorbereiten und verlorene Fälle systematisch auswerten	Erstes bezahltes Mandat oder dokumentierter Maßnahmenplan zur Schließung der Abschlusslücke

Die Aktivitätskorridore sind keine Erfolgsgarantie. Nach jeweils 30 Tagen werden Zielsegment, Botschaft, Einwände, Zyklus und Ressourcen geprüft. Bleiben konkrete Bedarfe aus, wird nicht wahllos mehr Reichweite erzeugt, sondern ICP, Angebot und Zugangshypothese werden anhand der Gesprächsdaten korrigiert.

Fachliches Marketing statt Werbedruck

Marketing unterstützt den persönlichen Vertrieb, ersetzt ihn aber nicht. AMAVIO veröffentlicht wenige, fachlich belastbare Inhalte, die intern weitergeleitet werden können und eine konkrete Kauf- oder Umsetzungsfrage beantworten. Der Schwerpunkt liegt auf LinkedIn, direktem Versand an passende Kontakte, Partnerveranstaltungen und später freigegebenen Fallstudien.

Inhaltssäule	Beispiel	Zweck
Entscheiderwissen	Kosten- und Risikologik fehlender Wohnraumstrukturen	Geschäftsführung, HR und Finanzen für den Business Case sensibilisieren
Operative Werkzeuge	Housing-Readiness-Check, Ankunftsplan oder 100-Tage-Checkliste	Kompetenz beweisen und qualifizierte Gespräche auslösen
Markt- und Praxisdaten	Wohnungsmarkt, internationale Rekrutierung und regionale Objektalternativen	Dringlichkeit belegen, ohne Angst- oder Übertreibungsmarketing
Projektbeweis	Freigegebene Fallstudie mit Zeit, Scope, KPI und Lernpunkten	Vertrauen für Pilot, Folgeauftrag und Rollout aufbauen

6. Operatives Umsetzungskonzept und Wertschöpfung

Betriebsmodell und Wertschöpfung

AMAVIO arbeitet in der Startphase als schlanke, gründergeführte Projektorganisation. Die Kernleistung besteht in Analyse, Konzeption, Koordination, Entscheidungsvorbereitung, Umsetzungskontrolle und Reporting. Spezialleistungen – insbesondere Rechts- und Steuerberatung, technische Prüfungen, Genehmigungsplanung, Bauleistungen, Sprachmittlung und einzelne Vor-Ort-Services – werden durch befugte oder qualifizierte Partner erbracht. So bleibt das Unternehmen kapitalarm, ohne Qualitäts- oder Haftungsgrenzen zu verwischen.

Wertschöpfungsstufe	AMAVIO-Kernleistung	Ergebnis
Bedarf und Auftrag	Ziel, Umfang, Stakeholder, Daten, Termine und Entscheidungsrechte klären	Projektauftrag, RACI, Termin- und Risikobasis
Wohn- und Arrival-Konzept	Wohnformen, Suchradius, Übergang, Serviceumfang und Kostenkorridor entwickeln	Freigegebene Strategie und priorisierte Varianten
Supply und Partner	Objekte und Dienstleister identifizieren, vergleichen und entscheidungsreif aufbereiten	Shortlist, Angebote, Objekt- und Partnermatrix
Realisierung	Verträge koordinieren, Möblierung, Lieferanten, Übergaben und Mängel steuern	Bezugsfertige, dokumentierte Wohnlösung
Einzug und Stabilisierung	Information, Schlüssel, Orientierung, Support und Eskalation organisieren	Planbarer Einzug und 30-/60-/90-Tage-Status
Abschluss und Lernen	Ergebnisse, Kosten, Zeit, Abweichungen und Feedback auswerten	Abnahme, Nachkalkulation und Verbesserungsplan

LEISTUNGSGRENZE AMAVIO koordiniert und dokumentiert. Rechtsberatung, Steuerberatung, behördliche Entscheidungen, technische Freigaben, Bauplanung, Visa- und Anerkennungsentscheidungen sowie medizinische oder pflegerische Leistungen werden nicht als eigene Befugnis dargestellt.

Standardprozess mit Entscheidungsgates

Phase	Richtzeit	Gate und Mindestoutput
0 · Qualifizierung	3–10 Arbeitstage	Go/No-Go: Auftraggeber, Bedarf, Zeit, Budgetpfad und grundsätzliche Machbarkeit
1 · Bedarf und Kick-off	1–2 Wochen	G1: Bedarfsmatrix, RACI, Datenraum, Terminplan und Ausgangs-KPIs freigegeben
2 · Konzept	2–3 Wochen	G2: Zielbild, Varianten, Kostenkorridor, Suchprofil und Risikoregister freigegeben
3 · Beschaffung	3–10 Wochen	G3: Shortlist, Vergleich, Besichtigungs-/Prüfstatus und Kundenentscheidung dokumentiert
4 · Prüfung und Vertrag	1–3 Wochen	G4: Kaufmännische Prüfung, zulässige Nutzung, externe Fachprüfungen und Vertragsweg geklärt
5 · Realisierung	3–10 Wochen	G5: Möblierung, Versorgung, Mängel, Inventar und Bezugsfertigkeit abgenommen
6 · Einzug	2–4 Wochen	G6: Belegung, Unterlagen, Schlüssel, Kontakt- und Notfallwege vollständig
7 · Stabilisierung	30–90 Tage; optional laufend	G7: Fälle, Feedback, KPI-Bericht, offene Maßnahmen und Abschluss/Übergang

Die Phasen können sich überlappen, dürfen aber nicht ohne dokumentierte Entscheidung ineinanderlaufen. Besonders wichtig ist die Trennung zwischen einer attraktiven Objektoption und einer tatsächlich freigegebenen, rechtlich sowie wirtschaftlich tragfähigen Lösung. Verträge, Anzahlungen oder Beschaffungen werden erst nach dem dafür vorgesehenen Gate ausgelöst.

Rollen, Mitwirkung und Übergaben

Ein zuverlässiger Prozess setzt voraus, dass AMAVIO nicht stillschweigend Aufgaben übernimmt, die beim Arbeitgeber, Bewohner, Vermieter oder Fachpartner liegen. Für jedes Mandat wird daher eine konkrete RACI-Matrix erstellt. Die folgende Grundverteilung dient als Vertrags- und Kick-off-Basis.

Aufgabe	AMAVIO	Kunde / Arbeitgeber	Partner / Bewohner
Bedarf, Projektplan und Status	verantwortet Erstellung und Reporting	entscheidet, liefert Daten und benennt Sponsor	wirken bei Bedarf mit
Objektsuche und Vergleich	steuert Suche und Entscheidungsvorlage	genehmigt Kriterien, Kosten und Auswahl	Vermieter/Makler liefern Nachweise
Recht, Technik und Nutzung	koordiniert Prüfpunkte	beauftragt/freigibt nach Vertragsmodell	befugte Fachpartner prüfen und bestätigen
Verträge und Zahlungen	koordiniert Fristen und Unterlagen	unterzeichnet und zahlt im Projektmodell	Vertragspartner stellen korrekte Dokumente

Aufgabe	AMAVIO	Kunde / Arbeitgeber	Partner / Bewohner
Möblierung und Bezugsfertigkeit	steuert Plan, Lieferanten und Abnahme	genehmigt Budget und Änderungen	Lieferanten leisten; Bewohner melden Mängel
Einzug und Orientierung	koordiniert Informationen und Übergabe	liefert Personal-/Startdaten und betriebliche Einführung	Bewohner wirken mit und bestätigen Übergabe
Fachliche Einarbeitung	nicht verantwortlich	voll verantwortlich	Fachbereich führt durch

Kapazitäts- und Ressourcenplanung

Die Gründerzeit ist in der Startphase der knappste Produktionsfaktor. Die bereits kalkulierten Leistungspakete bilden daher zugleich Kapazitätsgrenzen: ein Blueprint beansprucht rund 120–190 Gründerstunden, ein Launch rund 300–600 Stunden; das Housing & Arrival Office benötigt zunächst 180–300 Setup-Stunden und anschließend eine laufende, vertraglich begrenzte Kapazität. Diese Bandbreiten werden je Standortzahl, Objektkomplexität, Ankunftsgruppe und Partneranteil konkretisiert.

Kapazitätsregel	Startstandard	Zweck
Auslastungsgrenze	max. 70 % der verfügbaren Gründerzeit fest verplanen	Reserve für Vertrieb, Eskalationen, Administration und Unvorhergesehenes
Parallele Kernprojekte	regelmäßig 1 Launch plus 1 Blueprint; zweiter Launch nur mit externer Projektunterstützung	Qualität und Reaktionsfähigkeit sichern
Projektstart	kein Kick-off ohne Stundenbudget, Meilensteine und Zahlungsplan	unbezahlte Vorleistung und Scope Creep begrenzen
Partnerzuschaltung	vor Auftrag definierte Trigger nach Region, Technik, Sprache und Vor-Ort-Volumen	variable statt vorschnell fixe Kosten
Einstellung	erst bei belastbarer Pipeline und mindestens sechs Monaten finanzierbarer Personalkosten	Fixkostenaufbau an wiederkehrende Nachfrage koppeln

Qualitäts-, Daten- und Änderungsmanagement

Qualität entsteht nicht durch persönliche Erreichbarkeit allein, sondern durch Standards und prüfbare Übergaben. Jedes Mandat erhält eine Projektakte mit Auftrag, RACI, Zeitplan, Entscheidungslog, Budgetstatus, Risikoregister, Objekt- und Partnernachweisen, Abnahmen, Mängeln, Bewohnerkommunikation und Abschlussreport. Personenbezogene Daten werden nur zweckgebunden und in dem Umfang verarbeitet, der für Einzug, Zuordnung und Support erforderlich ist. Rollen, Zugriffe, Aufbewahrung und Löschung werden vor dem Datenaustausch festgelegt; die Datenschutzkonferenz stellt Datenminimierung und laufende Beschränkung auf das notwendige Maß als zentrale Gestaltungsanforderungen heraus. [Q34]

Steuerungsfeld	Standard	Eskalation
Termin	Meilensteinplan mit Eigentümer und Fälligkeit	Abweichung > 5 Arbeitstage oder Gefahr für Einzug
Budget	Freigabegrenzen und Forecast inkl. Fremdkosten	Abweichung > 10 % oder ungeplante Verpflichtung
Scope	Leistung, Ausschlüsse und Anzahl Revisionen schriftlich	Change Request mit Zeit-, Preis- und Terminwirkung
Qualität	Checklisten und Abnahme je Gate	Mangel priorisieren, Verantwortlichen und Lösungstermin festlegen
Servicefall	Ticket/Protokoll mit Kategorie und Reaktionsziel	Sicherheits-, Wohn- oder Arbeitsstart-Risiko sofort an benannte Stelle
Daten	Minimaldaten, Rollenrechte und geregelter Austausch	Fehlversand, unbefugter Zugriff oder unklarer Zweck nach Datenschutzprozess

Kern-KPIs der operativen Leistung

KPI	Definition	Startziel
Time-to-Housing	Tage von freigegebenem Suchauftrag bis bestätigter Wohnlösung	projektspezifischer Baseline- und Zielwert
On-time Move-in	Anteil der Einzüge am freigegebenen Termin	≥ 90 %, soweit Ursache im steuerbaren Prozess liegt
Decision Lead Time	Tage vom Entscheidungsvorschlag bis Kundenfreigabe	≤ 5 Arbeitstage oder vertraglich vereinbart
Issue Resolution	Zeit bis Lösung bzw. belastbarer Maßnahmenplan	kritisch am selben Tag; Standard innerhalb 2 Arbeitstagen
Budget Variance	Abweichung Forecast zu freigegebenem Budget	≤ 10 % ohne genehmigten Change
30/90-Day Satisfaction	standardisiertes Feedback von Bewohnern und Auftraggeber	Baseline im Pilot, danach Verbesserungsziel

Zielwerte gelten nur für den von AMAVIO beeinflussbaren Leistungsbereich. Visa-, Anerkennungs-, Behörden-, Vermieter- oder Kundenverzögerungen werden als Ursachen getrennt ausgewiesen. So bleibt das Reporting ehrlich und dennoch steuerungsrelevant.

Leistung	Startentscheidung	Auswahlkriterien
Projektsteuerung und Kundenführung	intern durch Gründer	Kernkompetenz, Vertrauen und Lernsystem
Objektsuche und Vermieterkontakte	intern + lokale Makler/Partner	Marktzugang, Transparenz, keine unklaren Doppelprovisionen
Recht, Steuer, Datenschutz	extern befugte Beratung	Zulassung, Spezialisierung, klare Beauftragung
Technik, Brandschutz, Genehmigungsplanung	extern je Objekt	Qualifikation, Haftung, Dokumentation und Reaktionszeit
Möblierung, Handwerk und Logistik	extern gesteuert	Preis, Termin, Gewährleistung, Ersatzfähigkeit und regionale Abdeckung
Mehrsprachiger Vor-Ort-Support	variabel nach Projekt	Sprache, interkulturelle Eignung, Vertraulichkeit und Erreichbarkeit
CRM, Projekt- und Dokumentensystem	standardisierte Software	Rechte, Export, Datenschutz, Skalierbarkeit und Kosten

7. Unternehmensstruktur, Rechtsform, Partner und Personal

Rechtliche Identität und Markenarchitektur

„AMAVIO Living“ bezeichnet bis zur formalen Markenfreigabe ausschließlich eine interne Leistungsarchitektur für Workforce Housing und Arrival Management. Angebote, Verträge, Rechnungen, Datenschutzinformationen und Haftungshinweise nennen eindeutig die AMAVIO Holding UG (haftungsbeschränkt) als Rechtsträgerin. Vor einer öffentlichen Nutzung eines zusätzlichen Namens, einer Domain, App oder Plattform wird eine Marken-, Domain- und Kollisionsprüfung abgeschlossen; bis dahin wird keine operative Submarke nach außen gebunden.

Die UG ist eine Sonderform der GmbH und eine rechtlich selbstständige Kapitalgesellschaft. Die Haftungsbeschränkung ersetzt jedoch keine ausreichende Kapital- und Liquiditätsausstattung. Gerade bei einem Stammkapital von 500 EUR dürfen langfristige Miet-, Personal- oder Lieferverpflichtungen erst eingegangen werden, wenn ihre Finanzierung und ihr Risikopuffer gesichert sind. Für die UG ist zudem ein Viertel des um einen Verlustvortrag geminderten Jahresüberschusses in die gesetzliche Rücklage einzustellen, bis die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Kapitalerhöhung auf GmbH-Niveau erfüllt sind. [Q37; Q38]

> **RECHTSTRÄGER-LOGIK** AMAVIO Holding UG (haftungsbeschränkt) schließt Verträge und trägt die Verantwortung. Eine spätere operative Marke kann als Marke am Markt auftreten, darf aber nicht den Eindruck einer heute bereits eigenständigen GmbH oder eines getrennten Vertragspartners erzeugen.

Unternehmensgegenstand als Start-Gate

Der derzeit dokumentierte Unternehmensgegenstand umfasst Beteiligungen sowie Beratungs- und Managementleistungen insbesondere in den Bereichen Bahndienstleistungen, Gleissicherung, Immobilien und Personaldienstleistungen. Das geplante Leistungsbild aus Wohnraumprojektierung, Arrival Management, objektbezogenen Services und später möglichem Wohnbetrieb ist darin nicht eindeutig genug beschrieben. Vor Abschluss wesentlicher Kunden-, Miet-, Betreiber- oder Plattformverträge wird deshalb mit Notariat und Rechtsberatung geprüft, ob eine Satzungsänderung erforderlich ist. Der Unternehmensgegenstand muss die tatsächliche Tätigkeit verständlich abbilden; im Innenverhältnis begrenzt er den Handlungsbereich der Geschäftsführung. [Q39]

Gate	Pflichtnachweis vor Freigabe	Verantwortung
Satzung und Gewerbe	Unternehmensgegenstand, Gewerbeanmeldung und tatsächliche Leistung sind konsistent	Geschäftsführung + Notariat/Recht
Kundenvertrag	Leistungsbild, Haftungsgrenzen, Mitwirkung, Abnahme, Vergütung und Datenschutzrollen	Geschäftsführung + Recht
Wohn-/Objektvertrag	Nutzung, Untervermietung, Laufzeit, Kaution, Versicherung und Exit sind geprüft	Geschäftsführung + Objekt-/Rechtsfachleute
Fachleistung	Genehmigungs-, Steuer-, Rechts- oder Technikberatung wird nur durch befugte Partner erbracht	jeweiliger Fachpartner

Führung, Governance und kaufmännische Kontrolle

AMAVIO startet als founder-led Unternehmen. Zaki Amawi führt Kundenbeziehung, Bedarfsklärung, Angebotsentscheidung, Projektsteuerung, Partnerauswahl und Qualitätsfreigabe. Strategische Nähe zum Kunden bleibt damit erhalten; fachlich regulierte Prüfungen werden ausdrücklich nicht in die Gründerrolle gezogen. Die Gesellschaft wird von ihrer Geschäftsführung gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Geschäftsbriefe müssen unter anderem Rechtsform, Sitz, Registergericht, Handelsregisternummer und Geschäftsführung ausweisen. Als Kapitalgesellschaft bestehen zudem Buchführungs-, Jahresabschluss- und Offenlegungspflichten. [Q40; Q41]

Steuerungsrhythmus	Inhalt	Auslöser / Ergebnis
Wöchentlich	Liquiditätsstatus, Forderungen, Projektstunden, Risiken und Entscheidungen	sofortige Eskalation bei Termin-, Budget- oder Zahlungsrisiko
Monatlich	BWA/Controlling, Pipeline, Auftragsbestand, Deckungsbeitrag und Kapazität	Forecast für mindestens 13 Wochen und rollierend 12 Monate

Steuerungsrhythmus	Inhalt	Auslöser / Ergebnis
Je Auftrag	Angebotskalkulation, Zahlungsplan, Fremdkosten, Change Requests und Nachkalkulation	Go-/No-Go sowie Lernwerte für Folgeangebote
Jährlich	Jahresabschluss, Ergebnisverwendung, Rücklage, Offenlegung und Steuererklärungen	Gesellschafterbeschlüsse und Compliance-Nachweis

Verpflichtungs- und Freigabegrenzen

01 Keine private Vermischung Geschäfts- und Privatvermögen, Konten, Ausgaben und Verträge werden strikt getrennt.

02 Vier-Augen-Prüfung bei Spezialrisiken Miet-, Bau-, Steuer-, Datenschutz- und haftungsrelevante Fragen erhalten eine dokumentierte Fachprüfung.

03 Keine ungedeckte Vorleistung Projektstart und wesentliche Fremdbeauftragung setzen fällige Kundenzahlung oder gesicherte Finanzierung voraus.

04 Liquiditätsfrühwarnung Zahlungsfähigkeit und Überschuldungsrisiken werden laufend überwacht; bei Krisenanzeichen wird unverzüglich fachlicher Rat eingeholt. [Q42]

05 Gesellschaftergeschäfte dokumentieren Leistungen, Darlehen und Auslagen zwischen Gründer und Gesellschaft werden schriftlich, fremdüblich und steuerlich nachvollziehbar behandelt.

Organisationsmodell und Verantwortungsgrenzen

Das Startmodell folgt dem Prinzip „kleiner Kern, qualifiziertes Netzwerk“. Intern bleiben alle Funktionen, die Kundenzugang, Leistungsstandard, Projektentscheidung und Lernen prägen. Extern werden Leistungen vergeben, die eine besondere Zulassung, regionale Präsenz, technische Ausrüstung oder stark schwankende Kapazität erfordern. Damit verhindert AMAVIO sowohl unkontrollierte Fixkosten als auch den falschen Eindruck, selbst Rechts-, Steuer-, Bau- oder Pflegeberatung zu erbringen.

Funktion	Startverantwortung	Grenze / externer Bedarf
Geschäftsführung und Vertrieb	Gründer	keine unautorisierten Abschlussvollmachten für Partner
Projektleitung und Kundenreporting	Gründer; später Projektleitung	definierte Eskalationen bleiben bei Geschäftsführung
Objektsuche und kaufmännische Prüfung	AMAVIO + lokale Immobilienpartner	Rechts-, Bau- und Technikprüfung extern
Möblierung, Logistik und Handwerk	AMAVIO steuert	Ausführung, Gewährleistung und Arbeitsschutz beim Auftragnehmer
Arrival und Bewohnerkommunikation	AMAVIO-Standard + geschulte Vor-Ort-Partner	keine Rechts-, Anerkennungs- oder medizinische Beratung
Finanzen, Steuern und Lohn	Geschäftsführung + Steuerberatung	Buchungs- und Abschlussprozesse fachlich begleitet
Datenschutz und IT-Sicherheit	Geschäftsführung als Owner	Verträge, Rollen und Spezialprüfung extern
Technologie / Welcome OS	Prozess-Owner intern; Entwicklung später	keine Eigenentwicklung vor validierten Workflows und Budget

Partnerqualifizierung

Vor dem ersten Einsatz erhält jeder kritische Partner eine einfache Partnerakte. Sie enthält Leistungsbeschreibung, Preise, Verfügbarkeit, Vertretung, Referenzen, Versicherungsnachweis, Vertraulichkeit, Datenschutzrolle, Rechnungsweg, Gewährleistung und Eskalationskontakt. Für zeitkritische Leistungen wird möglichst ein Ersatzpartner vorqualifiziert. Vermittlungsprovisionen, Rabatte oder sonstige wirtschaftliche Interessen werden dem Kunden transparent gemacht, wenn sie seine Entscheidung beeinflussen können.

Partnergruppe	Kernprüfung	Einsatz
Recht / Notariat / Steuer	Zulassung, Spezialisierung und eindeutiges Mandat	Satzung, Verträge, Steuerlogik, Jahresabschluss
Architektur / Brandschutz / Technik	Qualifikation, Haftpflicht und dokumentierbare Ergebnisse	nur objekt- und genehmigungsbezogen
Makler / Vermieter / Wohnungsunternehmen	Mandat, Vergütung, Nutzung und Objektzugang	Supply-Aufbau ohne unklare Doppelrolle
Möbel / Handwerk / Logistik	Preis, Termin, Gewährleistung und Ersatzfähigkeit	bezugsfertige Übergabe
Mehrsprachiger Support / Community	Sprache, Eignung, Vertraulichkeit und Schutzkonzept	projektbezogen nach Zielgruppe
Software / IT	Datenschutz, Rollen, Export, Verfügbarkeit und Kosten	Standardsoftware vor Eigenentwicklung

Personalaufbau nach nachgewiesener Nachfrage

AMAVIO stellt nicht aufgrund eines optimistischen Umsatzplans ein, sondern aufgrund wiederkehrender, vertraglich gesicherter Arbeit. In der Startphase bleibt der Gründer der verantwortliche Projekt- und Kundenleiter. Variable Unterstützung wird projektbezogen eingekauft. Eine feste Einstellung erfolgt erst, wenn Aufgabenpaket, Auslastung,

Einarbeitung, Führungsaufwand und mindestens sechs Monate Personalkosten einschließlich Arbeitgebernebenkosten finanziert sind.

Stufe	Auslöser	Rolle / Wirkung
0 · Start	bis zu 1 Launch + 1 Blueprint parallel	Gründer führt; Fach- und Vor-Ort-Leistungen projektbezogen
1 · Projektassistenz	wiederkehrender Auftragsbestand, > 20 Std./Woche delegierbare Delivery und 6-Monats-Reserve	Dokumentation, Termine, Partner- und Einzugskoordination
2 · Projektleitung	zweiter paralleler Launch oder mehrere Standorte mit gesicherter Pipeline	übernimmt Standardprojekte; Gründer fokussiert Key Accounts und Freigaben
3 · Operations / Housing	wiederkehrender Objekt- oder Office-Betrieb mit planbarer Grundgebühr	Servicefälle, Qualitätssteuerung, Objekt- und Bewohnerprozesse
4 · Finance / Administration	Transaktionsvolumen und Berichtspflichten überschreiten externe/Gründer-Kapazität	Forderungen, Belege, Projektcontrolling und Vertragsadministration
5 · Produkt / IT	mindestens drei wiederkehrende Kundenworkflows und finanziertes MVP	Produktisierung; keine Vorwegnahme einer unbewiesenen Plattform

Rollenprofil der ersten Einstellung

Die erste feste Rolle ist voraussichtlich keine reine Vertriebsstelle, sondern eine umsetzungsstarke Projekt- und Operationskoordination. Der Marktzugang liegt zunächst beim Gründer; der früheste Engpass entsteht in Terminpflege, Dokumentation, Partnernachverfolgung, Objektakten, Einzugslisten und Statusberichten. Die Rolle muss strukturiert, dienstleistungsorientiert, digital sicher und interkulturell sensibel arbeiten. Eine variable oder teilzeitige Ausgestaltung ist möglich, wenn Arbeitsrecht, Scheinselbstständigkeitsrisiken und tatsächliche Weisungsstruktur korrekt geprüft werden.

EINSTELLUNGSREGEL Eine neue Rolle muss entweder abrechenbare Kapazität schaffen, eine nachweisbare Qualitäts- oder Risikolücke schließen oder den Gründer für höherwertigen Vertrieb und Projektführung freisetzen. Reines Wachstum der Kopfzahl ist kein Meilenstein.

Risiko	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Gründerabhängigkeit	Vertrieb, Wissen und Freigaben konzentrieren sich auf eine Person	CRM, Prozessakten, Vertretungsplan, standardisierte Angebote und Übergaben
Partnerausfall	Einzug, Technik oder Liefertermin gefährdet	Ersatzpartner, klare SLAs, Meilensteinzahlungen und Eskalation
Scope Creep	unbezahlte Arbeit und Kapazitätsverlust	Leistungsgrenzen, Stundenbudget und verpflichtender Change Request
Fachliche Grenzüberschreitung	Haftung und Vertrauensverlust	Befugnisse klar benennen; Spezialfragen extern mandatieren
Zu früher Personalaufbau	Fixkosten ohne gesicherten Umsatz	Pipeline-, Reserve- und Delegierbarkeits-Gate
Zu früher Objektbetrieb	Miet-, Kautions- und Leerstandsrisiko	separates Nachfrage-, Rechts-, Finanzierungs- und Stress-Gate

8. Erlösmodell, Preisstrategie und Wirtschaftlichkeit

Erlösarchitektur: Projektgeschäft zuerst

In den ersten zwölf Monaten sollen 100 Prozent der Umsätze aus Projekt- und Servicehonoraren entstehen. Diese Erlöse benötigen deutlich weniger Vorfinanzierung als ein eigener Wohnungsbestand und vergüten genau die operative Kompetenz, die AMAVIO bereits zum Markteintritt anbieten kann. Der selektive Betrieb eigener oder langfristig gebundener Wohnkapazitäten bleibt eine spätere, separat geprüfte Erlösstufe. Er wird nicht in den Startumsatz eingerechnet, solange Nachfrage, Objektakte, Finanzierung und zulässige Nutzung nicht verbindlich nachgewiesen sind.

Erlösstrom	Abrechnung	Wirtschaftliche Funktion
Blueprint	Festpreis nach Standorten, Varianten und Entscheidungsumfang	früher Cashflow und bezahlte Machbarkeitsentscheidung
Launch	Festpreis mit Meilensteinen; Fremdkosten getrennt	Umsetzungserlös aus Projektleitung, Supply und Bezugsfertigkeit
Housing & Arrival Office	Setup + monatliche Grundgebühr + definierte Mengentreiber	wiederkehrender Umsatz und planbare Kundenbindung
Zusatzmodule	separater Festpreis, Tagessatz oder Stückpreis	nur bei klarem Zusatznutzen und eigener Leistungsbeschreibung
Objektbetrieb später	Miet-/Nutzungsentgelt und ggf. B2B-Service	skalierbarer, aber kapital- und risikointensiver Umsatz

Preisbildung und interne Kalkulationslogik

Der Preis wird nicht aus einer vermuteten Ersparnis des Kunden oder aus Mietwerten abgeleitet. Er folgt dem konkreten Scope: Gründer- und Teamzeit, externe Direktkosten, Verantwortung, Reaktionsniveau, Komplexität, Risiko und erforderliche Reserve. Ausgangspunkt ist ein interner Projekt-Tagessatz von 900 EUR netto bei acht Stunden. Er entspricht 112,50 EUR je produktiver Projektstunde und berücksichtigt, dass nur rund 130 bis 140 Tage pro Jahr

fakturierbar geplant werden. Vertrieb, Angebotsarbeit, Administration, Weiterbildung, Urlaub, Krankheit und Unternehmensaufbau müssen aus den fakturierbaren Erlösen mitgetragen werden.

KALKULATIONSFORMEL Angebotspreis = abrechenbare interne Zeit × Verrechnungssatz + nicht weiterberechnete Direktkosten + Komplexitäts-/Risikopuffer. Durchlaufende Fremdkosten werden grundsätzlich separat ausgewiesen und nicht als eigener Umsatzvorteil behandelt.

Paket	Preisrahmen netto	Interne Plausibilitätsregel
Blueprint	Pilot ab 12.500 EUR; Standard 21.000–22.500 EUR	Pilot nur mit begrenztem Ergebnis- und Stundenumfang; Standard 120–190 Std.
Launch	Pilot ab 28.000 EUR; Standard 33.750–65.000 EUR zzgl. Fremdkosten	Pilot unter 300 Std.; Standard ab 300 Std. mit mindestens 900 EUR je Acht-Stunden-Tag
Housing & Arrival Office	Reduziertes Setup ab 15.000 EUR; Standard 20.250–33.750 EUR + Monatsentgelt	Reduzierter Scope bis ca. 130 Std.; Standard 180–300 Std.; laufend nach Volumen und SLA

Der reguläre Einstiegswert für den Cohort Landing Launch beträgt 29.500 EUR netto. Ein niedrigerer Wert ist nur als eng begründete Ausnahme bei sichtbar reduziertem Umfang, dokumentierter hoher Kunden-/Partnerleistung und freigegebenem Margencheck zulässig. Ein Auftrag mit dem vollständigen Standardumfang wird nicht allein deshalb günstiger angeboten, weil der Kunde ihn „Pilot“ nennt. Diese Regel schützt die Delivery-Qualität und den Markteintritt vor Unterpreisrisiken.

Preis-Gates vor Angebotsfreigabe

01 Scope-Gate Ergebnisse, Standorte, Personenvolumen, Revisionen, SLA, Ausschlüsse und Mitwirkung sind messbar beschrieben.

02 Zeit-Gate Jede Leistungsposition besitzt ein Stundenbudget; mindestens 10 bis 15 Prozent Reserve werden nur bei realer Unsicherheit angesetzt.

03 Kosten-Gate Externe Kosten sind Angebot, Kostendach oder freizugebender Durchlaufposten; verdeckte Vorfinanzierung wird ausgeschlossen.

04 Kapazitäts-Gate Der Auftrag passt in die 70-Prozent-Planungsgrenze und gefährdet weder laufende Projekte noch Vertrieb.

05 Ergebnis-Gate Der kalkulierte Preis deckt Zeit, direkte Kosten und Unternehmensbeitrag; andernfalls werden Scope, Termin oder Preis angepasst.

Zahlungsmodell und Liquiditätsschutz

AMAVIO finanziert Kundenprojekte nicht aus dem geringen Stammkapital vor. Zahlungen werden an Entscheidungspunkte gekoppelt und vor der jeweils kostenintensiven Phase fällig. Das reduziert Forderungs- und Vorleistungsrisiken und schafft für den Kunden zugleich prüfbare Zwischenergebnisse.

Paket	Empfohlener Zahlungsplan	Logik
Blueprint	40 % bei Auftrag · 40 % nach Analyse/Optionen · 20 % bei Übergabe	kurze Laufzeit; wesentliche Analyse vorfinanziert
Launch	30 % Auftrag · 30 % Such-/Konzeptfreigabe · 30 % vor Realisierung · 10 % Abnahme	Cash folgt den vier risikorelevanten Projektstufen
Office Setup	50 % Auftrag · 30 % System-/Prozessfreigabe · 20 % Go-live	Setup-Kapazität wird nicht aus Monatsgebühren vorfinanziert
Office laufend	monatliche Grundgebühr im Voraus; Mehrmengen monatlich nachlaufend	planbare Kapazität und transparente Volumentreiber
Fremdkosten	Kunde direkt oder AMAVIO nur nach Vorauszahlung	kein ungedecktes Lieferanten-, Miet- oder Kautionsrisiko

Zahlungsziele werden kurz und für B2B-Beschaffung realistisch vereinbart. Bei Zahlungsverzug werden neue Fremdbeauftragungen und nicht sicherheitskritische Folgeleistungen nach vertraglicher Regelung ausgesetzt. Rabatte werden nur gegen einen wirtschaftlichen Gegenwert gewährt, etwa Vorauszahlung, längere Mindestlaufzeit, standardisierten Scope, mehrere Standorte oder verbindliches Volumen.

Kapazität, Umsatzgrenze und Break-even-Logik

Bei 130 bis 140 fakturierbaren Tagen und 900 EUR pro Tag liegt die rechnerische jährliche Basiskapazität eines voll ausgelasteten Gründerjahres bei 117.000 bis 126.000 EUR Serviceumsatz vor durchlaufenden Fremdkosten. Diese Größe ist keine Umsatzprognose: Im ersten Jahr reduzieren Vertriebsanlauf und Angebotsarbeit die tatsächlich fakturierbaren Tage. Festpreise können einen höheren effektiven Tagessatz erzeugen, wenn AMAVIO schneller als kalkuliert liefert; Überschreitungen dürfen ihn umgekehrt nicht unkontrolliert absenken.

Steuerungsgröße	Formel	Managementregel
Effektiver Tagessatz	Nettohonorar ÷ tatsächlich geleistete Projekttage	nach jedem Meilenstein und Projekt prüfen
Cash-Deckungsbeitrag	Nettohonorar − direkt zurechenbare externe Cash-Kosten	muss Fixkosten, Gründerbedarf, Steuern und Reserve tragen

Steuerungsgröße	Formel	Managementregel
Projektabweichung	(Ist-Stunden − Planstunden) ÷ Planstunden	ab +10 % Ursachenanalyse; weiterer Aufwand nur via Change oder Managemententscheidung
Forderungslaufzeit	Tage zwischen Rechnung und Zahlung	13-Wochen-Liquidität um reale Zahlungserfahrung korrigieren
Vollkosten-Break-even	jährlicher Finanzbedarf ÷ realisierter Beitrag je fakturierbarem Tag	darf die realistisch verfügbare Fakturakapazität nicht überschreiten

Kapazitätskorridor als Belastungstest

Fakturierbare Tage	Serviceumsatz bei 900 EUR/Tag	Einordnung
80 Tage	72.000 EUR	Anlauf-/Downside: hoher Anteil Vertrieb und Aufbau; Fixkosten strikt niedrig halten
100 Tage	90.000 EUR	früher belastbarer Betrieb; noch kein Spielraum für vorschnellen Personalaufbau
102 Tage	91.800 EUR	Konservativer Kapazitätsrahmen des Basiscase in Planjahr 1
140 Tage	126.000 EUR	obere Planungsgrenze; weiteres Wachstum erfordert Preishebel, Standards oder Delivery-Kapazität

Ein Jahresportfolio wird zuerst in Tagen und erst danach in Umsatz geplant. Der Basiscase von 93.500 EUR wird auf höchstens 102 fakturierbare Gründertage begrenzt; dies entspricht konservativ rund 917 EUR Umsatz je fakturierbarem Tag. Geplant sind zwei reduzierte Blueprints, ein fokussierter Launch, ein klar begrenztes Office-Setup und eine erste laufende Office-Leistung. Zusätzliche Mandate erfordern höheren Partneranteil, Standardisierung, Verschiebung oder nachgewiesene Personalkapazität.

Wiederkehrende Erlöse und Skalierungshebel

Wiederkehrender Umsatz entsteht nicht durch eine pauschale Betreuungs-Flatrate, sondern durch definierte Betriebsleistungen. Das Housing & Arrival Office erhält eine monatliche Grundgebühr für vereinbarte Kapazität, Reporting, feste Kontaktwege und Standardaufgaben. Zusätzliche Einzüge, Standorte, Vor-Ort-Termine, Übersetzungen, Notfallbereitschaft oder Sonderprojekte werden als Mengentreiber separat bepreist.

Hebel	Wirtschaftlicher Effekt	Schutzregel
Templates und Standards	weniger Stunden je wiederholter Aufgabe	Qualität und Kundennutzen müssen erhalten bleiben
Partner-Rahmenpreise	bessere Planbarkeit und geringere Beschaffungszeit	keine Abhängigkeit von nur einem kritischen Anbieter
Mehrere Gruppen je Kunde	geringere Akquisekosten je Folgeauftrag	neuer Scope und Kapazität werden trotzdem kalkuliert
Digitale Workflows	weniger Status- und Dokumentationsaufwand	Eigenentwicklung erst nach wiederholtem Prozessbeweis
Volumenpreise	höherer Gesamtauftrag und Planungssicherheit	Rabatt nur bei realer Standardisierung oder Mindestabnahme

Selektiver Objektbetrieb als eigene Investitionsentscheidung

Eigener oder langfristig angemieteter Wohnraum wird wirtschaftlich vollständig vom Projektgeschäft getrennt. Servicehonorare dürfen kein unrentables Objekt verdecken; Objektmargen dürfen umgekehrt nicht zur kostenlosen Projektsteuerung führen. Jedes Objekt erhält eine eigene Ergebnis- und Liquiditätsrechnung mit Miete, Nebenkosten, Kaution, Einrichtung, Finanzierung, Instandhaltung, Verwaltung, Leerstand, Zahlungsausfall, Rückbau und Exit.

Objekt-Gate	Mindestanforderung
Nachfrage	konkrete, zeitlich passende Arbeitgeber- oder Bewohnernachfrage; keine reine Hoffnungsauslastung
Recht und Technik	zulässige Nutzung, Untervermietung, Brandschutz, Meldefähigkeit, Versicherung und Vertragsrechte
Wirtschaftlichkeit	positiver Deckungsbeitrag auch bei mindestens 20 % Leerstand und realistischen Betriebskosten
Liquidität	Finanzierung von Kaution/CAPEX sowie Zielreserve von sechs objektbezogenen Fixkostenmonaten
Exit	Kündigungs-, Rückgabe-, Nachvermietungs- und Rückbaupfad vor Bindung bekannt

Das bisherige Referenzmodell mit durchschnittlichen Platzpreisen oder konkreten Wohnungstypen bleibt eine Hypothese, bis reale Angebote, Vertragsbedingungen und Nachfragebelege vorliegen. Erst dann fließen Objektumsätze in Basisplanung und Finanzierung ein. Bis dahin bildet das Projektgeschäft den tragfähigeren Kern.

9. Kapitalbedarf, Finanzierung und Finanzplanung

Finanzielle Leitlogik

AMAVIO startet als kapitalarmes Projekt- und Serviceunternehmen. Die Gesellschaft übernimmt in der Basisplanung weder Mietgarantien noch Kautionen, Möblierung, Umbauten oder laufende Objektfixkosten für Kunden. Fremdkosten werden vom Auftraggeber direkt getragen oder vor Beauftragung vorausgezahlt. Dadurch konzentriert sich der

anfängliche Finanzbedarf auf eine professionelle Vertrags-, System- und Vertriebsbasis sowie eine Liquiditätsreserve für den B2B-Vertriebsanlauf.

Die Planperiode beginnt im August 2026 und umfasst 36 Monate. Planjahr 1 reicht von August 2026 bis Juli 2027, Planjahr 2 bis Juli 2028 und Planjahr 3 bis Juli 2029. Die Planung ist kein linearer Umsatzaufschlag: Jede Erlösposition wird aus konkreten Blueprint-, Launch-, Setup- und laufenden Office-Mandaten abgeleitet. Die monatliche Liquidität folgt den in der Preis- und Wirtschaftlichkeitslogik definierten Meilensteinzahlungen.

> **KAUFMÄNNISCHE GRUNDREGEL** Die Servicegesellschaft muss auch ohne Betreiberumsatz tragfähig sein. Ein Objekt darf später nur hinzukommen, wenn seine eigene Ergebnis- und Liquiditätsrechnung den Service-Basiscase nicht gefährdet.

Kapitalbedarf zum Markteintritt

Der Startkapitalbedarf wird mit 25.000 EUR geplant. Davon entfallen 10.200 EUR auf unmittelbar anlaufende Aufwendungen und Arbeitsmittel; 14.800 EUR bilden Betriebsmittel- und Risikoreserve. Die Reserve ist kein frei verfügbares Investitionsbudget, sondern schützt die Gesellschaft vor langen Beschaffungswegen, verzögerten Meilensteinzahlungen und einzelnen ungeplanten Aufwendungen.

Kapitalbedarf	Betrag	Funktion
Recht, Verträge, Datenschutz und Steuer-Setup	3.500 EUR	professionelle und haftungsbewusste Startbasis
Hardware und Arbeitsmittel	2.000 EUR	schlanker Gründerarbeitsplatz
Marke, Website und Vertriebsunterlagen	2.500 EUR	B2B-Markteintritt und Beschaffungsfähigkeit
Versicherungen und Anlaufbeiträge	1.200 EUR	betriebliches Grundrisiko
Software- und System-Setup	1.000 EUR	CRM, Projekt- und Dokumentenstruktur
Betriebsmittelreserve	10.000 EUR	Vertriebsanlauf und Zahlungsverschiebungen
Allgemeiner Risikopuffer	4.800 EUR	unvorhergesehene Kosten ohne Objektbindung
Gesamtkapitalbedarf	25.000 EUR	vollständig zu finanzierender Startbedarf

Finanzierung des Basiscase

Nach den vorliegenden Angaben beträgt das eingetragene Stammkapital 500 EUR. Der insgesamt verfügbare Startfinanzierungsrahmen beträgt nach Gründerangabe 25.000 EUR einschließlich des eingetragenen Stammkapitals von 500 EUR. Die verbleibenden 24.500 EUR sind noch nicht vollständig in die Gesellschaft eingebracht. Ob die zusätzlichen Mittel als Eigenkapitalzuführung oder dokumentiertes Gesellschafterdarlehen eingebracht werden, wird vor Verwendung rechtlich und steuerlich festgelegt. Ein bloßer privater Kontostand ersetzt weder Gesellschaftsdokumentation noch Kapitalnachweis.

Finanzierungsquelle	Basiscase	Status / Bedingung
Stammkapital	500 EUR	vorhanden gemäß Gründungsangabe
Zusätzliche private Mittel	24.500 EUR	noch einzubringen und zu dokumentieren
Gründungszuschuss	0 EUR	nicht als Unternehmensumsatz oder sichere Finanzierung angesetzt
Förderdarlehen	0 EUR	Option nur nach Antrag, Prüfung und Zusage
Gesamtfinanzierung	25.000 EUR	deckt den geplanten Startkapitalbedarf

Förderoptionen ohne Vorwegnahme

Der Gründungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit kann den Lebensunterhalt und die soziale Sicherung in der Anlaufphase unterstützen. Zu den Voraussetzungen gehören insbesondere der Bezug von Arbeitslosengeld, grundsätzlich mindestens 150 Tage Restanspruch bei Aufnahme der hauptberuflichen Selbstständigkeit, persönliche Eignung und eine positive Tragfähigkeitsbescheinigung. Es handelt sich um eine Ermessensleistung. Deshalb wird der Zuschuss weder als Umsatz der UG noch als sicherer Mittelzufluss im Unternehmensmodell verbucht. [Q11; Q44]

Für einen späteren zusätzlichen Investitions- oder Betriebsmittelbedarf kommen insbesondere der ERP-Gründerkredit – StartGeld sowie das NRW.Mikrodarlehen in Betracht. Das KfW-Programm ermöglicht aktuell Kredite bis 200.000 EUR, davon bis zu 80.000 EUR für Betriebsmittel; das NRW.Mikrodarlehen reicht bis 50.000 EUR. Beide Instrumente setzen Antrag, Prüfung und aktuelle Förderfähigkeit voraus. Sie werden nur für einen klar definierten Zusatzbedarf genutzt und nicht zur Finanzierung eines ungeprüften Objekt- oder Fixkostenaufbaus. [Q45; Q46]

Umsatzplanung aus konkreten Mandaten

Die Umsatzplanung folgt der realistisch verfügbaren Delivery-Kapazität. Planjahr 1 bleibt unterhalb der in Kapitel 8 beschriebenen rechnerischen Ein-Personen-Kapazität von 117.000 bis 126.000 EUR. Der Basiscase setzt zwei reduzierte Blueprints, einen fokussierten Launch, ein Office-Setup sowie drei Monate laufende Office-Leistung und klar freigegebene Zusatzmodule an. Erst in den Folgejahren erhöhen wiederkehrende Office-Leistungen, ein auftragsabhängiger Personalaufbau und standardisierte Delivery die Kapazität.

Erlösstrom	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3
Blueprint	25.000 EUR	63.000 EUR	84.000 EUR
Launch	28.000 EUR	100.000 EUR	110.000 EUR

Erlösstrom	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3
Office Setup	15.000 EUR	25.000 EUR	56.000 EUR
Office laufend	13.500 EUR	72.000 EUR	144.000 EUR
Zusatzmodule	10.500 EUR	9.000 EUR	48.000 EUR
Gesamtumsatz	92.000 EUR	269.000 EUR	442.000 EUR

KAPAZITÄTSBEDINGUNG Das Wachstum in Planjahr 2 und 3 setzt bezahlte, delegierbare Arbeit sowie Projektkoordination und später zusätzliche Projektleitung voraus. Kommt diese Kapazität nicht zustande, wird der Umsatzplan reduziert; die Qualitätsreserve des Gründers wird nicht verplant.

Kosten- und Personalplanung

Direkte, nicht an Kunden weiterberechnete Partner- und Deliverykosten werden mit 10 Prozent des Umsatzes in Planjahr 1, 12 Prozent in Planjahr 2 und 15 Prozent in Planjahr 3 angesetzt. Der Anstieg reflektiert höhere regionale Delivery-, Sprach-, Vor-Ort- und Spezialpartneranteile. Durchlaufende Mieten, Möblierung, Handwerk oder Gutachten sind nicht Bestandteil dieser Quote, weil sie separat vom Kunden getragen oder vorausfinanziert werden.

Kostenblock	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3
Variable externe Kosten	9.200 EUR	32.280 EUR	66.300 EUR
Betriebsaufwand	19.200 EUR	26.400 EUR	38.400 EUR
Geschäftsführerbezug	30.000 EUR	42.000 EUR	60.000 EUR
Personal / Projektkoordination	0 EUR	48.000 EUR	108.000 EUR
Abschreibungen	2.000 EUR	3.000 EUR	5.000 EUR

Der Geschäftsführerbezug ist ein betrieblicher Bruttowert und keine private Nettoentnahme. Die P0-Finanzplanung setzt 2.500 EUR brutto monatlich in Planjahr 1, 3.500 EUR in Planjahr 2 und 5.000 EUR in Planjahr 3 an. Jede Auszahlung setzt einen gesonderten, steuerlich geprüften Geschäftsführer-Anstellungsvertrag und einen dokumentierten Gesellschafterbeschluss voraus. Leistungshöhe, Versicherungsbeitrag, Sozialversicherungsstatus, Lohnnebenkosten und tatsächlicher Nettozufluss werden vor der ersten Auszahlung mit Steuerberatung und den realen Werten geprüft.

Drei-Jahres-Rentabilitätsvorschau

Position	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3
Umsatz	92.000 EUR	269.000 EUR	442.000 EUR
Variable externe Kosten	− 9.200 EUR	− 32.280 EUR	− 66.300 EUR
Betriebsaufwand	− 19.200 EUR	− 26.400 EUR	− 38.400 EUR
Geschäftsführerbezug	− 30.000 EUR	− 42.000 EUR	− 60.000 EUR
Personal / Projektkoordination	0 EUR	− 48.000 EUR	− 108.000 EUR
EBITDA	33.600 EUR	120.320 EUR	169.300 EUR
Abschreibungen	− 2.000 EUR	− 3.000 EUR	− 5.000 EUR
Ergebnis vor Steuern	31.600 EUR	117.320 EUR	164.300 EUR
Ertragsteueraufwand (Plan)	− 9.480 EUR	− 35.196 EUR	− 49.290 EUR
Planergebnis nach Steuer	22.120 EUR	82.124 EUR	115.010 EUR

Die Steuerreserve von 30 Prozent ist eine vorsichtige Planvereinfachung und keine Steuerberechnung. Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Verlustverrechnung und Zahlungszeitpunkte werden durch die Steuerberatung konkretisiert. Für die UG ist zusätzlich die gesetzliche Rücklagenbildung gemäß § 5a GmbHG bei der Ergebnisverwendung zu berücksichtigen; sie verändert nicht das operative Ergebnis, begrenzt aber die Ausschüttungsfähigkeit. [Q37]

Break-even und wirtschaftliche Tragfähigkeit

Unter Einbeziehung des geplanten Geschäftsführerbezugs, des laufenden Betriebsaufwands, der Abschreibungen und einer variablen Kostenquote von 10 Prozent liegt der vereinfachte operative Break-even in Planjahr 1 bei rund 56.900 EUR Jahresumsatz vor Ertragsteuern. Der Basiscase von 93.500 EUR liegt deutlich darüber. Ausschlaggebend ist jedoch nicht allein das Jahresergebnis, sondern der Zeitpunkt der Zahlungen: Ein rechnerisch profitables Projekt kann bei später Rechnung oder hoher Vorleistung dennoch Liquidität belasten.

Steuerungsgröße	Planwert / Schwelle	Managementreaktion
Operativer Break-even Jahr 1	ca. 56.900 EUR Umsatz	bei Unterschreitung Geschäftsführerbezug, Kosten und Scope anpassen
Mindestliquidität	10.000 / 15.000 / 25.000 EUR	keine neue Fixkosten- oder Objektbindung unter Schwelle
Forderung	nach vertraglichem Zahlungsziel	Nachfassen; neue Fremdbeauftragung und nichtkritische Folgeleistung stoppen

Steuerungsgröße	Planwert / Schwelle	Managementreaktion
Projektstunden	> 10 % über Plan	Ursache, Change Request oder Management-Stopp
Kundenkonzentration	> 40 % Jahresumsatz	zweiten Ankerkunden aktiv priorisieren

Liquiditätsplanung über 36 Monate

Die begleitende Excel-Datei v1.6 führt P&L, Vertragswerte und Zahlungsmeilensteine getrennt. Sie weist die Startmittel zunächst als Planung und den dokumentierten Zufluss separat aus. Ohne dokumentierte Einzahlung und vor dem ersten Zahlungseingang ist keine Liquiditätsfreigabe gegeben; der Live-Plan ist vor jeder Bindung zu aktualisieren.

Liquiditätsgröße	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3
Start-/Jahresanfangsliquidität	0 EUR live bis dokumentierter Zufluss	v1.6 Cash-Plan	v1.6 Cash-Plan
Finanzierungszufluss	25.000 EUR geplant; Ist separat	0 EUR	0 EUR
Investitionen	2.000 EUR	8.000 EUR	15.000 EUR
Liquidität Jahresende	siehe v1.6 Cash-Plan	siehe v1.6 Cash-Plan	siehe v1.6 Cash-Plan
Management-Mindestliquidität	10.000 EUR	15.000 EUR	25.000 EUR

Die Liquiditätswerte beruhen auf einer Nettoplanung. Umsatzsteuer wird nicht als Ertrag behandelt und muss im operativen Bankkonten- und Voranmeldungsprozess separat gesperrt und termingerecht abgeführt werden. Vor Einreichung und laufend im Betrieb wird deshalb zusätzlich ein rollierender 13-Wochen-Cash-Forecast mit tatsächlichen Rechnungen, Zahlungszielen, Umsatzsteuer und Steuerterminen geführt.

LIQUIDITÄT VOR WACHSTUM Solange die Startmittel nicht nachweisbar eingebracht sind oder die Mindestliquidität unterschritten wird, schließt AMAVIO keine neue langfristige Miet-, Personal- oder Lieferverpflichtung ab.

10. Chancen, Risiken, Szenarien und Absicherung

Szenarioanalyse

Die Szenarioanalyse prüft nicht nur Umsatzschwankungen, sondern die Reaktion der Kosten- und Personalstruktur. Im Downside werden im ersten Jahr lediglich 45 Prozent des Basisumsatzes erreicht; Einstellungen werden verzögert und der Gründerbezug angepasst. Der Betreiberaufbau bleibt in allen Szenarien außerhalb der Planung. Der Downside ist damit ein echter Test des kapitalarmen Kerns und keine durch Objektumsätze künstlich stabilisierte Rechnung.

Szenario	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Konsequenz
Downside · Umsatz	41.400 EUR	147.950 EUR	309.400 EUR	kleiner Start, verzögerte Einstellungen
Downside · Ergebnis n. Steuer	− 15.282 EUR	32.815 EUR	73.856 EUR	Kosten- und Vergütungsdisziplin bleibt zwingend
Base · Umsatz	92.000 EUR	269.000 EUR	442.000 EUR	Mandats- und Kapazitätsplan wie beschrieben
Base · Ergebnis n. Steuer	22.120 EUR	78.515 EUR	112.600 EUR	interne Finanzierung des Wachstums möglich
Upside · Umsatz	105.800 EUR	322.800 EUR	508.300 EUR	nur mit zusätzlicher Delivery-Kapazität
Upside · Ergebnis n. Steuer	35.533 EUR	124.485 EUR	158.460 EUR	Reserve vor Objekt- oder Produktinvestition

DOWNSIDE-REGEL Sinkt der rollierende Drei-Monats-Umsatz unter 60 Prozent des Basiscase oder fällt der freie Liquiditätspuffer unter null, werden Neueinstellungen, Eigenentwicklung und Objektbindung gestoppt. Kosten, Geschäftsführerbezug, Akquisefokus und Projektumfang werden innerhalb von zehn Arbeitstagen neu geplant.

Zentrales Risikoregister

Risiko	Frühindikator	Auswirkung	Absicherung
Langer B2B-Vertrieb / verschobene Aufträge	Entscheidung > 30 Tage ohne nächsten Termin	Umsatz- und Liquiditätslücke	breite Pipeline, bezahlter Blueprint-Einstieg, Kosten variabel halten
Kundenkonzentration	ein Kunde > 40 % des Jahresumsatzes	Abhängigkeit und Preisdruck	zweiter Ankerkunde, keine ungedeckten kundenspezifischen Fixkosten
Zahlungsverzug	Zahlungsziel überschritten	Projektvorfinanzierung	Meilensteinzahlung, kurze Ziele, Leistungsstopp nach Vertrag

Risiko	Frühindikator	Auswirkung	Absicherung
Scope Creep	Ist-Stunden > 110 %	Margen- und Kapazitätsverlust	Scope, Revisionen, Change Request und Nachkalkulation
Gründerabhängigkeit	kritische Information nur beim Gründer	Ausfall- und Skalierungsrisiko	CRM, Projektakte, Vertretung, dokumentierte Freigaben
Partner-/Lieferausfall	Termin- oder Qualitätsabweichung	Einzug oder Kundenbeziehung gefährdet	Ersatzpartner, SLAs, Meilensteine, Gewährleistung
Datenschutz / IT-Sicherheit	unzulässige Freigabe oder Datenkategorie	Bußgeld, Schaden, Vertrauensverlust	Datenminimierung, Rollen, AV-Verträge, Zugriff, Incident-Prozess
Rechts-/Leistungsgrenze	ungeklärte Beratung, Nutzung oder Haftung	Vertrag, Genehmigung oder Haftung gefährdet	befugte Fachpartner, dokumentierte Freigabe, klare Ausschlüsse
Reputation und Bewohnerschutz	Beschwerde, Sicherheits- oder Diskriminierungsfall	Kunden- und Personenschaden	Beschwerdekanal, Eskalation, Haus-/Schutzkonzept, faire Standards
Objektleerstand / Mietbindung	Nachfrage oder Nutzung nicht gesichert	hohe Fixkosten und Kapitalverlust	kein Objekt ohne 20-%-Stresscase, sechs Fixkostenmonate Reserve und Exit

Risiken aus Finanzierung, Steuer und Insolvenz

Die Haftungsbeschränkung der UG schützt nicht vor Zahlungsunfähigkeit. Liquidität, Forderungen und Verpflichtungen werden wöchentlich überwacht; mindestens monatlich werden BWA, Auftragsbestand, Projektdeckungsbeitrag und 13-Wochen-Forecast aktualisiert. Bei Anzeichen von Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung wird unverzüglich fachlicher Rat eingeholt. Die gesetzlichen Antragspflichten und Zahlungsverbote bei Insolvenzreife bleiben unberührt. [Q42]

Besondere Aufmerksamkeit gilt Geschäften zwischen Gründer und Gesellschaft, dem Status und der Vergütung der Geschäftsführung, der Umsatzsteuer, der Gewerbesteuer sowie der Abgrenzung von durchlaufenden Fremdkosten. Darlehen oder Auslagen des Gründers werden schriftlich dokumentiert. Kundengelder werden nicht als freie Unternehmensliquidität behandelt, wenn sie für konkrete Fremdkosten bestimmt sind.

Chancen und kontrollierte Wachstumsoptionen

Chance	Werttreiber	Nachweis vor Skalierung
Housing & Arrival Office	wiederkehrender Umsatz und tiefere Kundenbindung	mindestens ein bezahlter Betrieb mit belastbaren Fall- und Zeitdaten
Folgegruppen und weitere Standorte	geringere Akquisekosten und wiederverwendbare Standards	erneuter Scope-/Kapazitätscheck je Gruppe und Standort
Partnernetzwerk	schnellere Supply-, Möbel- und Vor-Ort-Koordination	Qualität, Preis, Ersatzfähigkeit und transparente Interessen
Digitale Workflows / Welcome OS	weniger Statusaufwand und bessere Transparenz	mindestens drei wiederkehrende Kundenworkflows und finanziertes MVP
Selektiver Objektpilot	zusätzlicher wiederkehrender Wohnumsatz	Ankerkunden, zulässige Nutzung, 20-%-Stresscase, sechs Fixkostenmonate Reserve
Kinderbetreuungsmodul	stärkeres Arbeitgeberangebot	separater Bedarf, Betreiber-, Genehmigungs-, Finanzierungs- und Haftungskonzept

CHANCENREGEL Eine Wachstumsoption wird erst dann Teil des Basiscase, wenn sie einen benannten Kunden, ein definiertes Leistungsbild, eine belastbare Kalkulation, verantwortliche Delivery-Kapazität und eine gesicherte Finanzierung besitzt.

Rhythmus	Prüfung	Entscheidung
Wöchentlich	Bank, Forderungen, Projektstunden, offene Freigaben und kritische Fälle	Eskalieren, pausieren oder priorisieren
Monatlich	BWA, 13-Wochen-Cash, Pipeline, Auftragsbestand, Konzentration und Kapazität	Forecast, Kosten und Personalplan aktualisieren
Je Meilenstein	Abnahme, Zahlung, Budget, Fremdkosten, Scope und Termin	nächste Phase freigeben oder Change Request
Quartalsweise	Szenario, Versicherungen, Partner, Datenschutz und Qualitäts-KPIs	Standards und Reserven anpassen
Vor Objekt/Personal/IT	separates Investitionspapier mit Downside und Exit	Go/No-Go durch Geschäftsführung nach Fachprüfung

11. Meilenstein- und Wachstumsplanung

Wachstumsprinzip: Beleg vor Bindung

AMAVIO wächst in einer festen Reihenfolge: Kundenproblem validieren, bezahltes Mandat liefern, Ergebnis dokumentieren, Prozess standardisieren und erst danach zusätzliche Fixkosten oder Kapitalbindungen eingehen. Dieser

Pfad schützt die Gesellschaft vor dem zentralen Start-up-Risiko, eine organisatorische oder objektspezifische Infrastruktur aufzubauen, bevor wiederholbare Nachfrage und zahlungsfähige Kunden nachgewiesen sind.

Die ersten 36 Monate sind deshalb nicht als geradlinige Expansion geplant. Jede Entwicklungsstufe besitzt ein Ergebnis, einen messbaren Nachweis und eine Stop-/Weiter-Entscheidung. Projektgeschäft und Housing & Arrival Office bilden den operativen Kern. Digitale Produkte, eigenes Personal und langfristig gebundene Wohnkapazitäten sind nachgelagerte Hebel, die den Kern stärken müssen und ihn nicht finanziell verdecken dürfen.

VERBINDLICHE REIHENFOLGE Referenzfähige Delivery kommt vor Personalaufbau; wiederkehrende Workflows kommen vor Eigenentwicklung; gesicherte Nachfrage, zulässige Nutzung und eigener Stresscase kommen vor Objektbindung.

36-Monats-Roadmap

Phase	Zeitraum	Geschäftliches Ziel	Freigabenachweis
0 · Startklar	Aug.–Sep. 2026	Rechts-, Finanz-, Vertrags- und Vertriebsbasis vollständig arbeitsfähig machen	Startmittel dokumentiert; Kernunterlagen freigegeben; CRM, Angebots- und Projektstruktur aktiv
1 · Validieren	Okt. 2026–Jan. 2027	Zielkundenansprache in NRW und erstes bezahltes Blueprint- oder Pilotmandat	qualifizierte Pipeline, dokumentierte Bedarfsgespräche, unterschriebener Auftrag mit Vorauszahlung
2 · Referenz schaffen	Feb.–Jul. 2027	Launch-/Setup-Leistung liefern, Ergebnis messen und Folgegeschäft entwickeln	Abnahme, Nachkalkulation, verwertbare Referenz sowie Planjahr-1-Umsatzpfad bis 92.000 EUR
3 · Wiederholen	Aug. 2027–Jul. 2028	mehrere Kunden, wiederkehrendes Office-Geschäft und delegierbare Delivery etablieren	269.000 EUR Basiscase-Umsatz nur mit gesicherter Kapazität; keine Kundenkonzentration über 40 % ohne Gegenplan
4 · Skalieren	Aug. 2028–Jul. 2029	standardisierte Mehrkunden-Delivery und kontrollierte regionale Ausweitung	442.000 EUR Basiscase-Umsatz; belastbare Managementstruktur; Produkt-/Objektentscheidungen nur nach Sonder-Gate

Phase 0: operative Gründungsreife

In den ersten acht Wochen liegt der Schwerpunkt nicht auf einer breiten öffentlichen Vermarktung, sondern auf Beschaffungsfähigkeit. Dazu gehören ein eindeutig verwendbarer Unternehmensgegenstand, Geschäftskonto und dokumentierte Einbringung der Startmittel, Steuer- und Buchhaltungsprozess, Versicherungsprüfung, Datenschutzgrundlagen, freigegebene Angebots- und Vertragsmodule, CRM, Projektakte sowie eine belastbare Leistungs- und Preisdarstellung. Ein Kunde darf erst dann in die Delivery übergehen, wenn Scope, Mitwirkung, Zahlung, Datenrollen und Fremdkosten geregelt sind.

Arbeitsstrom	Abschlusskriterium	Folge bei offenem Punkt
Gesellschaft und Finanzierung	Rechtsträger, Tätigkeit, Konto und 25.000-EUR-Finanzierung nachvollziehbar dokumentiert	keine langfristige Verpflichtung
Verträge und Risiko	Kundenvertrag, Leistungsbeschreibung, Datenschutz und Versicherungsbedarf fachlich geprüft	nur unverbindliche Gespräche
Vertrieb	Zielkundenliste, Entscheider, CRM, Erstansprache, One-Pager und Angebotslogik einsatzbereit	kein ungezieltes Marketingbudget
Delivery	Projektphasen, Gates, Vorlagen, Reporting, Partnerakte und Eskalation definiert	kein Launch-Auftrag
Finanzen	Rechnungsprozess, Steuerreserve und rollierender 13-Wochen-Cash-Forecast eingerichtet	keine ungedeckte Vorleistung

Phase 1 und 2: Marktbeweis und Referenz

Die Marktvalidierung misst nicht Reichweite, sondern Kaufbereitschaft. Vorrang haben Krankenhäuser, Pflegeanbieter und Recruitingpartner in Nordrhein-Westfalen mit regelmäßigem internationalen Personalbedarf und erkennbarer Lücke zwischen Rekrutierung, Wohnraumorganisation und Arrival Management. Ein qualifizierter Kontakt besitzt einen konkreten Bedarf, ein realistisches Zeitfenster, einen benannten Entscheider und einen nachvollziehbaren Budget- oder Beschaffungsweg.

Das erste Mandat wird bewusst so begrenzt, dass es mit der Gründerkapazität sicher lieferbar ist. Nach Abschluss werden Soll- und Ist-Stunden, direkte Kosten, Ergebnisqualität, Reaktionszeiten, Kundenmitwirkung und Wiederholbarkeit ausgewertet. Eine Referenz gilt erst dann als belastbar, wenn Abnahme und Kundennutzen dokumentiert sind und eine Nutzung von Name, Aussage oder anonymisierter Fallstudie ausdrücklich freigegeben wurde.

Marktnachweis	Ziel bis Juli 2027	Managementbedeutung
Qualifizierte Bedarfsgespräche	kontinuierlicher, dokumentierter Gesprächsfluss statt reiner Kontaktzahl	Problem, Entscheider und Angebotsform schärfen
Bezahlte Mandate	zwei Blueprints, ein fokussierter Launch, reduziertes Office-Setup und erster Betreuungsmonat im Basiscase	Zahlungsbereitschaft und Delivery belegen

Marktnachweis	Ziel bis Juli 2027	Managementbedeutung
Umsatz	92.000 EUR im Planjahr 1	Basiscase bestätigen oder Forecast korrigieren
Referenzfähigkeit	mindestens ein abgenommenes Projekt mit messbarem Ergebnis	Vertrauen und Folgeakquise stärken
Liquidität	mindestens 10.000 EUR Management-Mindestliquidität	keine neue Fixkostenbindung unter Schwelle

Phase 3: Wiederholung und erste Teamkapazität

Im zweiten Planjahr wird Wachstum primär über Folgegruppen, wiederkehrende Office-Leistungen und wiederverwendbare Standards erzeugt. Die erste feste Rolle ist voraussichtlich Projekt- und Operationskoordination. Sie wird nur geschaffen, wenn Aufgaben tatsächlich delegierbar sind, die Kapazität des Gründers wiederholt an die 70-Prozent-Planungsgrenze stößt und mindestens sechs Monate vollständige Personalkosten finanziert sind. Bis zu diesem Gate werden variable Fach- und Vor-Ort-Leistungen auftragsbezogen beschafft.

Gate	Mindestnachweis	Entscheidung
Nachfrage	unterschriebener Auftragsbestand und belastbare Folgepipeline	Kapazität planen, nicht auf Hoffnung einstellen
Delegierbarkeit	wiederkehrende Aufgaben, SOP, Qualitätskriterium und klarer Owner	Rolle und Einarbeitung definieren
Finanzierung	sechs Monate Vollkosten plus mindestens 15.000 EUR Management-Mindestliquidität	Einstellung oder variable Alternative
Führung	Zeit für Einarbeitung, Kontrolle und Eskalation im Gründerplan	Starttermin realistisch setzen
Downside	Personalkosten auch bei verzögertem Folgeauftrag tragbar	Go/No-Go anhand aktualisiertem Szenario

Phase 4: standardisierte Skalierung

Im dritten Planjahr soll AMAVIO mehrere Mandate parallel steuern können, ohne dass Leistungsqualität und Kundennähe vollständig vom Gründer abhängen. Dafür werden Projektsteuerung, Partnerqualifizierung, Reporting und Wissensmanagement standardisiert. Neue Regionen folgen bestehenden Kunden oder einem konkreten regionalen Ankerkunden; eine flächendeckende Expansion ohne lokales Delivery-Netzwerk ist nicht vorgesehen.

Ein digitales Welcome OS wird nur als finanziertes MVP entwickelt, wenn mindestens drei wiederkehrende Kundenworkflows identifiziert, manuelle Prozessdaten ausgewertet und klare Nutzer- sowie Datenschutzrollen beschrieben sind. Ein eigener oder langfristig angemieteter Objektpilot bleibt außerhalb des Basiscase. Er benötigt Ankerkunden, zulässige Nutzung, eine separate Objektgesellschafts- und Vertragsprüfung, positiven Deckungsbeitrag bei mindestens 20 Prozent Leerstand, sechs Fixkostenmonate Reserve und einen realistischen Exit.

Steuerungs-Cockpit und Entscheidungsgates

Dimension	Frühindikator	Ziel / Grenze	Reaktion
Vertrieb	qualifizierte Pipeline, Angebote, Abschlussweg	ausreichende Abdeckung des rollierenden Umsatzplans	Segment, Botschaft oder Angebot nachschärfen
Delivery	Stunden, Termin, offene Freigaben, Abnahme	max. 70 % fest verplante Gründerkapazität	Scope ändern, delegieren oder verschieben
Wirtschaftlichkeit	Cash-Deckungsbeitrag und Nachkalkulation	jedes Mandat trägt Unternehmensbeitrag	Preis, Scope oder Fremdkosten korrigieren
Liquidität	13-Wochen-Cash und freie Reserve	10.000 / 15.000 / 25.000 EUR je Planjahr	Fixkosten-, Personal- und Investitionsstopp
Kundenmix	Anteil größter Kunde	möglichst unter 40 % des Jahresumsatzes	zweiten Ankerkunden priorisieren
Qualität	Beschwerden, Eskalationen, Rework	Ursache und Maßnahme je kritischem Fall	Root-Cause-Review und Standard anpassen
Wachstum	neue Personal-, IT- oder Objektbindung	separates Investitionspapier mit Downside und Exit	nur dokumentiertes Go/No-Go

DOWNSIDE-AUTOMATIK Fällt der rollierende Drei-Monats-Umsatz unter 60 Prozent des Basiscase oder wird die freie Mindestliquidität unterschritten, werden Neueinstellung, Eigenentwicklung und Objektbindung gestoppt. Innerhalb von zehn Arbeitstagen werden Umsatzpfad, Kosten, Gründerbezug und Kapazität neu geplant.

Meilenstein-Governance

Die Roadmap wird monatlich im Management-Review aktualisiert. Dabei werden Ist-Zahlen nicht nachträglich an den Plan angepasst; vielmehr werden Abweichung, Ursache, finanzielle Wirkung und Entscheidung dokumentiert. Quartalsweise wird geprüft, ob Zielkundensegment, Leistungsumfang, Preise, Partnerstruktur und Risikoschwellen weiterhin tragfähig sind. Der Jahreswechsel allein rechtfertigt keine neue Entwicklungsstufe.

Rhythmus	Entscheidungsgrundlage	Verbindliches Ergebnis
Wöchentlich	Pipeline-Aktivitäten, Bank, Forderungen, Stunden und kritische Fälle	Prioritäten und Eskalationen
Monatlich	BWA, Cash-Forecast, Auftragsbestand, Kapazität, Marge und Kundenmix	aktualisierter 12-Monats-Forecast
Quartalsweise	Strategie-KPIs, Qualität, Partner, Datenschutz und Szenario	Continue, Correct, Pause oder Stop je Initiative
Je Projektgate	Abnahme, Zahlung, Scope, Budget und Kundenzuarbeit	Freigabe der nächsten Leistungsphase
Vor Personal / IT / Objekt	Business Case, Downside, Finanzierung, Verantwortlichkeit und Exit	schriftliches Go/No-Go der Geschäftsführung

Zielbild nach 36 Monaten

Zum Ende des dritten Planjahres soll AMAVIO kein unkontrolliert gewachsener Bestandshalter sein, sondern ein profitables, referenzfähiges B2B-Serviceunternehmen mit standardisierter Projekt- und Arrival-Delivery. Der Basiscase sieht 442.000 EUR Umsatz vor. Kundenbeziehungen, wiederkehrende Office-Leistungen, qualifizierte Partner und dokumentierte Prozessdaten bilden dann die Grundlage für eine bewusste Entscheidung: weitere Serviceskalierung, finanziertes digitales Produkt, selektiver Objektpilot oder eine Kombination daraus.

ZIELBILD AMAVIO wird zuerst zum verlässlichen Systempartner für Workforce Housing und Arrival Management. Kapitalintensive Expansion ist eine Option aus Stärke – kein Ersatz für ein noch nicht bewiesenes Kerngeschäft.

Schlussfolgerung und Dokumentenarchitektur

AMAVIO beginnt mit einem kapitalarmen, bezahlten Projekt- und Servicemodell, belegt Nachfrage und Delivery-Qualität und bindet zusätzliche Kapazität erst bei gesicherter Finanzierung, delegierbarer Arbeit und belastbarer Wiederholbarkeit. Der Basiscase von 93.500 EUR / 269.000 EUR / 442.000 EUR bleibt damit ein steuerbarer Plan und keine Vorwegnahme kapitalintensiver Objektumsätze.

DOKUMENTENARCHITEKTUR Diese Kernfassung enthält die entscheidungsrelevante Geschäfts-, Markt-, Betriebs- und Finanzlogik. Detailquellen, Einreichungsregister, Nachweise, Gründer-CV, private Bedarfsrechnung und das 36-Monats-Finanzmodell werden als separate Anlagen beziehungsweise Detailband geführt.